

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

令和4年3月末時点

(単位:千円)

名取市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	174,750	0
	H24	8,509,505	2,017,214
	H25	6,685,484	4,814,209
	H26	22,978,893	16,796,829
	H27	12,586,112	15,635,389
	H28	16,474,106	16,104,790
	H29	9,068,684	11,441,513
	H30	2,933,292	7,172,953
	R1	2,662,581	4,764,109
	R2	737,393	2,419,219
	R3	0	132,824
合計	82,810,800	81,299,049	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	82,810,800	0	81,348,029	1,462,771

(単位:千円)

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	55,000	0
	H24	283,507	229,040
	H25	3,470,028	1,472,561
	H26	6,552,535	4,093,392
	H27	495,658	3,882,526
	H28	1,132,216	1,208,124
	H29	618,209	560,571
	H30	17,570	512,545
	R1	0	381,368
	R2	0	457,620
	R3	0	49,750
合計	12,624,723	12,847,497	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和3年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	81,348,029	82,810,800	0	0	1,462,771
都道県交付分	12,854,689	12,624,723	289,494	0	59,528
合計	94,202,718	95,435,523	289,494	0	1,522,299

※令和2年度までの交付額、令和3年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施設 整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	完了	367,645	H24	~	H26	H23				0	24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注 25年9月本体工事発注 26年11月工事完了
																	H24	24,000		21,023	2,977	
																	H25	251,733		233,202	18,531	
																	H26			7,290	▲ 7,290	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	275,733	0	261,515	14,218	
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵 文化財発掘調 査事業	閑上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	完了	34,000	H24	~	R2	H23				0	24年7月調査用重機借上 25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了 26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了 27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了
																	H24	7,500		4,327	3,173	
																	H25	7,500		7,390	110	
																	H26	7,500		7,467	33	
																	H27	3,000		5,927	▲ 2,927	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	25,500	0	25,111	389	
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	完了	9,217	H24	~	R2	H23				0	一部成果品完成
																	H24	9,330		0	9,330	
																	H25		▲ 2,418	0	▲ 2,418	
																	H26			1	▲ 1	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	9,330	▲ 2,418	1	6,911	
70	◆ A	-	4	-	1	-	出土文化財収 蔵施設整備事 業	小山地区	市	市	直接	完了	7,344	H29	~	H29	H23				0	30年2月工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	5,875		5,832	43	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	5,875	0	5,832	43	

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,500	0	25,350	6,150	
										H25	259,233	0	240,592	18,641	
										H26	7,500	0	14,757	▲ 7,257	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								408,989	市町村交付分 計		307,108	0	292,458	14,650	
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,330	0	0	9,330	
										H25	0	▲ 2,418	0	▲ 2,418	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								9,217	都道府県交付分 計		9,330	▲ 2,418	1	6,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	40,830	0	25,350	15,480	
										H25	259,233	▲ 2,418	240,592	16,223	
										H26	7,500	0	14,758	▲ 7,258	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								418,206	合計		316,438	▲ 2,418	292,459	21,561	

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～	～	～	～	～																
3	C	-	7	-	1	-	関上漁港水産 業共同利用施 設復興整備事 業	関上地区	市	市	直接	廃止	30,000	H24	～	H24	H23				0	
																	H24	22,500		0	22,500	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	22,500	0	0	22,500	
																	28	C	-	4	-	1
H24	75,000		55,991	19,009																		
H25	2,454,961		765,357	1,689,604	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組 合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状 況に応じてH27年度中に発注、H28年4月完了。																	
H26	741,285		1,666,851	▲ 925,566	・H26年度交付分についても概ね発注済。 ・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農 業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造 工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4 月完了。																	
H27			407,720	▲ 407,720	28年4月に完了予定																	
H28				0	H27年度より繰越した事業についてH28.4月完了																	
H29		▲ 374,967	▲ 53,258	▲ 321,709																		
H30				0																		
R1				0																		
R2		▲ 53,613		▲ 53,613																		
R3				0																		
累計	3,271,246	▲ 428,580	2,842,661	5																		
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	H23	～	H27						
																	H24	11,000		43,025	▲ 32,025	
																	H25			1,280	▲ 1,280	25年4月塩分モニタリング業務発注
																	H26			1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注
																	H27			399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
																	H28				0	
																	H29		▲ 17,006		▲ 17,006	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1	

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	名取地区	県	県	直接	継続	12,409,978	H24	~	R4	H23			0	25年2月、実施設計発注。			
																	H24	97,500		85,132	12,368			
																	H25	678,750		691,117	▲ 12,367	25年6月、工事発注。		
																	H26	5,655,750		2,395,994	3,259,756	26年4月、工事発注。		
																	H27	464,658		3,421,625	▲ 2,956,967	27年11・12月、暗渠排水工事契約。		
																	H28	1,132,216		1,173,692	▲ 41,476	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。		
																	H29	618,209	406,039	499,958	524,290	29年9月、工事発注。		
																	H30	17,570	302,220	495,396	▲ 175,606	30年8月、工事発注。		
																	R1		145,882	271,434	▲ 125,552	元年8月、工事発注。		
																	R2		▲ 211,312	244,423	▲ 455,735	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。		
																	R3			28,014	▲ 28,014	既契約工事で増額変更。		
																	累計	8,664,653	642,829	9,306,785	697			
32	◆	C	-	1	-	2	-	1	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	13,069	H24	~	H25	H23			0	24年4月、試験研究業務開始。	
																			H24	5,787		5,787	0	
																			H25	5,787		4,668	1,119	25年度で終了
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 1,119		▲ 1,119	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0	
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	H23	~	H24	H23	3,000		0	3,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。		
																	H24	1,000		2,973	▲ 1,973			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29		▲ 1,026		▲ 1,026			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
																	累計	4,000	▲ 1,026	2,973	1			
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	99,716	H24	~	R4	H23			0	25年3月、実施設計発注。			
																	H24	5,250		1,567	3,683			
																	H25	198,750		9,985	188,765	25年5月、工事発注。		
																	H26	8,250		10,964	▲ 2,714	26年4月、工事発注。		
																	H27			22,220	▲ 22,220			
																	H28			10,642	▲ 10,642	28年9月、暗渠排水工事契約		
																	H29			5,860	▲ 5,860	29年4月、工事発注。		
																	H30			5,904	▲ 5,904	30年5月、工事発注。		
																	R1		▲ 66,750	4,184	▲ 70,934	元年10月、工事発注		
																	R2		▲ 70,713	3,052	▲ 73,765	R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。		
																	R3			376	▲ 376	R3年9月工事発注。		
																	累計	212,250	▲ 137,463	74,754	33			

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～	～	～	～	～																		
42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398	H24	～	H25	H23			0	24年9月、ワークショップ企画運營業務発注。	
																			H24	16,640		8,509	8,131	
																			H25	10,000		6,210	3,790	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運營業務発注
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		▲ 11,921		▲ 11,921	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	26,640	▲ 11,921	14,719	0	
																			49	◆	C	-	7	-
H24				0																				
H25	24,000		12,600	11,400	27年2月雨水排水計画等調査業務発注																			
H26			11,059	▲ 11,059																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	24,000	0	23,659	341																				
63		C	-	7	-	2	-		水産業共同利 用施設復興整 備事業(水産 加工流通復興 タイプ)	閑上地区	市	市	直接	完了	3,892,834	H27	～	H29						
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	2,531,374		2,264,052	267,322	平成27年4月交付決定済み
																			H28	165,618		▲ 16,965	182,583	H27交付決定分事業竣工に伴う額の確定
																			H29		▲ 20,671	418,552	▲ 439,223	H28.4月交付決定分補助金支払
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	2,696,992	▲ 20,671	2,665,639	10,682	
																			67	◆	C	-	7	-
H24				0																				
H25				0																				
H26				0																				
H27	78,720		4,190	74,530	27年7月調査設計委託業務発注																			
H28			70,848	▲ 70,848	H28.11月本体工事等の発注																			
H29		20,671	24,214	▲ 3,543	H29.9月竣工																			
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	78,720	20,671	99,252	139																				

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	22,500	0	0	22,500	
										H25	24,000	0	12,600	11,400	
										H26	0	0	11,059	▲ 11,059	
										H27	2,610,094	0	2,268,242	341,852	
										H28	165,618	0	53,883	111,735	
										H29	0	0	442,766	▲ 442,766	
										H30	0	0	0	0	
										R1	0	0	0	0	
										R2	0	0	0	0	
										R3	0	0	0	0	
								4,077,073	市町村交付分 計		2,822,212	0	2,788,550	33,662	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	212,177	0	202,984	9,193	
										H25	3,348,248	0	1,478,617	1,869,631	
										H26	6,405,285	0	4,075,098	2,330,187	
										H27	464,658	0	3,851,964	▲ 3,387,306	
										H28	1,132,216	0	1,184,334	▲ 52,118	
										H29	618,209	0	452,560	165,649	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										R1	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										R2	0	▲ 335,638	247,475	▲ 583,113	
										R3	0	0	28,390	▲ 28,390	
								16,380,351	都道府県交付分 計		12,253,363	45,714	12,298,340	737	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	234,677	0	202,984	31,693	
										H25	3,372,248	0	1,491,217	1,881,031	
										H26	6,405,285	0	4,086,157	2,319,128	
										H27	3,074,752	0	6,120,206	▲ 3,045,454	
										H28	1,297,834	0	1,238,217	59,617	
										H29	618,209	0	895,326	▲ 277,117	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										R1	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										R2	0	▲ 335,638	247,475	▲ 583,113	
										R3	0	0	28,390	▲ 28,390	
								20,457,424	合計		15,075,575	45,714	15,086,890	34,399	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	H24	~	H24	H23				0	
																	H24	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	5	D	-	1	-	2
H24	38,750		7,275	31,475																		
H25	101,525		125,738	▲ 24,213	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注																	
H26	47,275	▲ 4,476	22,738	20,061	27年3月築造工事完了																	
H27				0																		
H28		▲ 27,322		▲ 27,322																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	187,550	▲ 31,798	155,751	1																		
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災害公営住宅整備事業	下増田地区	市	市	直接	完了	2,280,951	H24	~	H27						
																	H24	760,375	▲ 495,687	0	264,688	
																	H25	1,023,750		111,004	912,746	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始
																	H26	962,475	▲ 202,000	849,953	▲ 89,478	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了
																	H27			1,034,874	▲ 1,034,874	27年10月整備工事完了
																	H28		▲ 10,437		▲ 10,437	
																	H29				0	
																	H30		▲ 42,643		▲ 42,643	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	2,746,600	▲ 750,767	1,995,831	2	
																	7	◆	D	-	4	-
H24	32,000		0	32,000																		
H25			0	0																		
H26	913		0	913																		
H27			9,247	▲ 9,247	27年10月下増田地区駐車場整備工事完了																	
H28		▲ 23,666		▲ 23,666																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐震化事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	下増田地区	市	市	直接	完了	1,171	H24	~	H24	H23				0	24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了、令和2年度実績報告時過年度修正。
																	H24	878		760	118	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28		▲ 98		▲ 98	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	878	▲ 98	760	20	
																	9	D	-	16	-	
H24	262,920		5,475	257,445																		
H25			31,960	▲ 31,960																		
H26	6,442		67,887	▲ 61,445																		
H27	187,920		114,898	73,022																		
H28	164,040		325,387	▲ 161,347																		
H29	868,920	85,080	893,470	60,530																		
H30			136,245	▲ 136,245																		
R1			▲ 85,127	85,127																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	1,490,242	85,080	1,490,195	85,127																		
10	D	-	17	-	1	-	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業	関上地区	市	市	直接	完了	24,824,031	H24	~	R2						H23
																	H24	393,000	▲ 11,915	0	381,085	
																	H25			0	0	
																	H26	4,205,294	1,266,274	4,266,717	1,204,851	
																	H27	3,363,000		4,078,573	▲ 715,573	
																	H28	5,709,000		6,719,793	▲ 1,010,793	
																	H29	2,217,000		1,000,835	1,216,165	
																	H30	1,240,743		1,348,188	▲ 107,445	
																	R1	235,626		544,928	▲ 309,302	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	17,363,663	1,254,359	17,959,034	658,988	
																	11	◆	D	-	17	-
H24	32,000		31,998	2																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
累計	32,000	0	31,998	2																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事 業	増田西地 区	市	市	直接	完了	309,024	H24	~	H26	H23				0	24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注 26年3月本体工事発注 27年3月完成
																			H24	16,000		5,727	10,273	
																			H25	304,000		167,616	136,384	
																			H26			73,876	▲ 73,876	
																			H27				0	
																			H28		▲ 72,780		▲ 72,780	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	320,000	▲ 72,780	247,219	1	
																			13		D	-	17	
H24	300,000	▲ 300,000	0	0																				
H25			0	0																				
H26			0	0																				
H27			0	0																				
H28			0	0																				
H29			0	0																				
H30			0	0																				
R1			0	0																				
R2			0	0																				
R3			0	0																				
累計	450,000	▲ 450,000	0	0																				
14		D	-	17	-	3	-		都市再生事業 計画案作成事 業	閑上地区	市	市	直接	完了	783,400	H23	~	H26						H23
																			H24	575,625		442,041	133,584	
																			H25			23,453	▲ 23,453	
																			H26			120,877	▲ 120,877	
																			H27				0	
																			H28		▲ 12,825		▲ 12,825	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	600,375	▲ 12,825	586,371	1,179	
																			15		D	-	20	-
H24	15,000		14,986	14																				
H25	22,500		22,286	214																				
H26			0	0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		▲ 227		▲ 227																				
H30				0																				
R1				0																				
R2				0																				
R3				0																				
累計	37,500	▲ 227	37,272	1																				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	◆	D	-	20	-	1	-	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	12,984	H24	~	H24	H23				0	24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保 存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注
																		H24	11,680		10,387	1,293	
																		H25			0	0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 1,293		▲ 1,293	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	11,680	▲ 1,293	10,387	0			
17	◆	D	-	20	-	1	-	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	完了	50,714	H24	~	H27	H23				0	24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発 注 25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注、26年 2月中継基地局設置工事設計業務委託発注 26年12月中継基地局設置工事設計完了 27年9月中継基地局設置施工管理一式及び中継基地局設置工 事完了
																		H24	20,000		10,722	9,278	
																		H25	20,000		10,130	9,870	
																		H26	571		0	571	
																		H27			19,718	▲ 19,718	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	40,571	0	40,570	1			
18		D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業	閉上・下 増田地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	37,695	H24	~	H24	H23				0	24年4月まちづくり計画策定業務委託発注
																		H24	30,000		28,271	1,729	
																		H25			0	0	
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28		▲ 598		▲ 598	
																		H29		▲ 1,130		▲ 1,130	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	30,000	▲ 1,728	28,271	1			
19		D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	完了	119,212	H24	~	H28	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注 25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注 調査設計業務継続 測量設計業務完了、整備工事継続 28年10月工事完了
																		H24	21,600		7,402	14,198	
																		H25			2,530	▲ 2,530	
																		H26	478		1,144	▲ 666	
																		H27	71,452		78,332	▲ 6,880	
																		H28				0	
																		H29		▲ 4,122		▲ 4,122	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
累計																	93,530	▲ 4,122	89,408	0			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	D	-	20	-	4	防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	閉上・下 増田地区	市	市	直接	完了	18,848	H24	～	H25	H23				0	24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業 務委託発注
																H24	15,000		14,135	865	
																H25			0	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 864		▲ 864	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	15,000	▲ 864	14,135	1	
																21	D	-	20	-	
H24	15,000		14,222	778																	
H25			0	0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28		▲ 777		▲ 777																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	15,000	▲ 777	14,222	1																	
22	D	-	21	-	1	防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業 地域	市	市	直接	完了	103,551	H24	～	H25						H23
																H24	150,000	▲ 72,337	4,331	73,332	
																H25	150,000	▲ 150,000	75,595	▲ 75,595	
																H26			▲ 2,263	2,263	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0	
																23	D	-	22	-	1
H24	533,333	▲ 533,333	0	0																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
累計	533,333	▲ 533,333	0	0																	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D - 22 - 2 -	防災公園整備 事業(貞山運 河東側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事業))	閑上地区	市	市	直接	廃止	0	H24 ~ H24	H23				0	
										H24	266,666	▲ 266,666	0	0	
										H25			0	0	
										H26			0	0	
										H27				0	
										H28				0	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	266,666	▲ 266,666	0	0											
25	D - 23 - 1 -	下増田地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	下増田地区	市	市	直接	完了	92,412	H24 ~ H27	H23				0	24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託発注、24年5月事業計画策定業務委託発注
										H24	43,395		26,314	17,081	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注
										H25	32,250		19,305	12,945	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発注
										H26	1,149		21,094	▲ 19,945	
										H27			2,594	▲ 2,594	27年5月防集協議会支援業務等発注
										H28		▲ 7,485		▲ 7,485	
										H29				0	
										H30				0	
										R1				0	
										R2				0	
										R3				0	
累計	76,794	▲ 7,485	69,307	2											
26	D - 23 - 2 -	下増田地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	下増田地区	市	市	直接	完了	6,342,347	H24 ~ R2	H23				0	24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始
										H24	3,171,314		332,533	2,838,781	
										H25	2,356,954		3,589,314	▲ 1,232,360	25年9月移転先団地造成工事発注
										H26	21,284		875,038	▲ 853,754	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金
										H27			380,015	▲ 380,015	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金
										H28			127,562	▲ 127,562	29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補助金
										H29			30,726	▲ 30,726	区域内移転者支援に関する補助金
										H30				0	
										R1			139,319	▲ 139,319	2年3月移転元地瓦礫撤去工事発注。区域内移転者支援に関する補助金
										R2			12,365	▲ 12,365	用地買収
										R3				0	
累計	5,549,552	0	5,486,872	62,680											
35	D - 1 - 3 -	川内沢川線道 路事業(市街 地相互の接続 道路)	下増田地区	市	市	直接	完了	2,461,027	H24 ~ R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
										H24	27,900		38,968	▲ 11,068	
										H25	716,100		13,350	702,750	
										H26	7,838		0	7,838	
										H27			2,039	▲ 2,039	
										H28	520,319	3,255	740,600	▲ 217,026	
										H29	600,098		432,488	167,610	用地買収、築造工事
										H30			15,313	▲ 15,313	用地買収、築造工事
										R1	136,569	▲ 104,785	346,619	▲ 314,835	用地買収、築造工事
										R2			143,335	▲ 143,335	築造工事
										R3				0	
累計	2,008,824	▲ 101,530	1,732,712	174,582											

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
36	D	-	1	-	4	-	増田川線道路 事業(市街地 相互の接続道 路)	閉上地区	市	市	直接	完了	1,578,346	H24	~	R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
																	H24	15,112		14,938	174	
																	H25	391,375		4,690	386,685	
																	H26	4,317		0	4,317	
																	H27			71,868	▲ 71,868	
																	H28	306,118		197,362	108,756	用地買収、築造工事
																	H29	381,885		544,739	▲ 162,854	用地買収、築造工事
																	H30			230,955	▲ 230,955	用地買収、築造工事
																	R1	76,256	48,153	158,291	▲ 33,882	用地買収、築造工事
																	R2			▲ 610	610	
																	R3				0	
累計	1,175,063	48,153	1,222,233	983																		
37	D	-	1	-	5	-	(仮称)閉上小 塚原線整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	閉上地区	市	市	直接	完了	114,938	H24	~	H28	H23				0	
																	H24	77,500	14,004	0	91,504	
																	H25			0	0	
																	H26			67,981	▲ 67,981	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注
																	H27			5,206	▲ 5,206	
																	H28			15,890	▲ 15,890	29年1月測量設計業務完了
																	H29		▲ 2,427		▲ 2,427	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	77,500	11,577	89,077	0																		
38	D	-	1	-	6	-	小塚原中央線 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	109,500	H24	~	R1	H23				0	
																	H24	77,500		0	77,500	
																	H25	8,137		4,650	3,487	25年12月測量設計業務委託発注
																	H26	80,212		0	80,212	測量設計業務継続
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29			80,185	▲ 80,185	築造工事
																	H30		▲ 80,987		▲ 80,987	
																	R1				0	2年3月完了。
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	165,849	▲ 80,987	84,835	27																		
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)閉上南 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	2,283,734	H24	~	R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
																	H24	69,750		25,749	44,001	
																	H25			9,145	▲ 9,145	
																	H26	395,415		426	394,989	26年6月不動産鑑定業務委託発注
																	H27			20,411	▲ 20,411	28年2月橋梁外詳細設計委託発注
																	H28	172,975		210,019	▲ 37,044	用地買収、築造工事
																	H29	909,467		879,015	30,452	築造工事
																	H30			349,816	▲ 349,816	用地買収、築造工事
																	R1	90,120	132,164	219,749	2,535	用地買収、築造工事
																	R2			34,075	▲ 34,075	築造工事
																	R3				0	
累計	1,637,727	132,164	1,748,405	21,486																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
40	D	-	1	-	8	-	(仮称)閑上港 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	25,000	H24	~	H27	H23				0			
																	H24	96,100	▲ 14,004	0	82,096			
																	H25			0	0			
																	H26			16,321	▲ 16,321	26年7月測量設計業務発注		
																	H27			3,053	▲ 3,053	26年7月測量設計業務の変更契約		
																	H28		▲ 62,721		▲ 62,721			
																	H29				0			
																	H30				0			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
累計	96,100	▲ 76,725	19,374	1																				
41	◆	D	-	17	-	1	-	3	閑上共同体再 生・地域資源 再発見等事業	閑上地区	市	市	直接	完了	2,868	H24	~	H24	H23				0	24年10月ワークショップ企画運營業務委託発注、24年12月調査業務委託発注
																			H24	3,360		2,294	1,066	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28		▲ 1,065		▲ 1,065	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1																				
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (閑上)	県	県	直接	完了	215,000	H24	~	R3	H23				0	24年9月道路詳細設計契約。		
																	H24	38,750		14,566	24,184			
																	H25			▲ 6,236	6,236			
																	H26	147,250		8,029	139,221	26年5月道路設計契約。		
																	H27	31,000		12,499	18,501	27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託契約。		
																	H28			23,790	▲ 23,790	用地補償を推進。		
																	H29			50,589	▲ 50,589	30年2月改良工事契約		
																	H30				0	改良工事の推進。		
																	R1		▲ 50,375	28,070	▲ 78,445	改良工事の推進。		
																	R2			30,287	▲ 30,287	改良工事の推進。		
																	R3			▲ 164	164	工事完成・供用開始。		
累計	217,000	▲ 50,375	161,430	5,195																				
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅閑 上線	県	県	直接	廃止	8,401	H24	~	H24	H23				0	24年9月、道路詳細設計契約。		
																	H24	23,250		11,490	11,760			
																	H25			▲ 4,980	4,980			
																	H26				0			
																	H27	0	0		0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30		▲ 16,740		▲ 16,740			
																	R1				0			
																	R2				0			
																	R3				0			
累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0																				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道路事業	下増田地区	市	市	直接	完了	31,203	H24	~	H27	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
																	H24	1,937		1,871	66	
																	H25	17,437		0	17,437	
																	H26	331	4,476	3,245	1,562	26年9月用地測量業務発注
																	H27			19,065	▲ 19,065	28年3月築造工事完了、用地買収済
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	19,705	4,476	24,181	0																		
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事業 (市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	完了	3,902,415	H24	~	R2	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
																	H24	19,375		36,465	▲ 17,090	
																	H25	763,375		33,012	730,363	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注
																	H26	8,635		8,981	▲ 346	
																	H27			1,230	▲ 1,230	27年7月不動産鑑定評価委託発注
																	H28	516,274	3,875	515,247	4,902	
																	H29	1,134,307		1,540,925	▲ 406,618	29年12月橋梁工事発注
																	H30		199,212	425,164	▲ 225,952	30年12月橋梁工事発注
																	R1	457,663	▲ 78,345	458,852	▲ 79,534	用地買収、築造工事
																	R2			▲ 62,285	62,285	
																	R3				0	
累計	2,899,629	124,742	2,957,591	66,780																		
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地区	市	市	直接	完了	155,800	H24	~	R1	H23				0	24年12月個人に対する補助金
																	H24	117,900		333	117,567	
																	H25	58,950		36,778	22,172	25年4月個人に対する補助金
																	H26			22,537	▲ 22,537	26年7月個人に対する補助金
																	H27			19,385	▲ 19,385	27年6月個人に対する補助金
																	H28			5,248	▲ 5,248	28年12月個人に対する補助金
																	H29			7,892	▲ 7,892	29年7月個人に対する補助金
																	H30			274	▲ 274	30年4月個人に対する補助金
																	R1		▲ 60,000	12,139	▲ 72,139	31年6月個人に対する補助金
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	176,850	▲ 60,000	104,586	12,264																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7								開始	終了								
48	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	名取市	市	市	直接	完了	10,988,719	H24	～	R3	H23				0	24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐車場整備工事発注 25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注 26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 元年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型工事発注 令和2年9月工事完了(一括型工事) 全事業完了
																			H24	1,217,810		906,557	311,253	
																			H25	189,705		197,052	▲ 7,347	
																			H26	2,674,904		945,484	1,729,420	
																			H27	2,394,027		1,471,861	922,166	
																			H28	2,314,525		997,473	1,317,052	
																			H29			1,222,173	▲ 1,222,173	
																			H30			1,978,228	▲ 1,978,228	
																			R1			845,687	▲ 845,687	
																			R2			151,588	▲ 151,588	
																			R3				0	
累計	8,790,971	0	8,716,103	74,868																				
50	◆	D	-	17	-	1	-	4	名取駅西口自転車等駐車場整備事業	増田西地区	市	市	直接	完了	56,769	H24	～	H26	H23				0	25年3月増築・改修工事設計業務委託発注 27年3月工事完了
																			H24	6,400		4,368	2,032	
																			H25	38,380		1,570	36,810	
																			H26	1,096		39,477	▲ 38,381	
																			H27				0	
																			H28		▲ 461		▲ 461	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1				0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	45,876	▲ 461	45,415	0																				
51	◆	D	-	17	-	1	-	5	閑上地区幼稚園仮園舎整備支援事業	下増田地区	市	市	直接	完了	27,390	H25	～	R1	H23				0	25年4月土地賃貸借契約締結 26年4月土地賃貸借契約締結 27年4月土地賃貸借契約締結 28年4月土地賃貸借契約締結 29年4月土地賃貸借契約締結 30年4月土地賃貸借契約締結 31年4月土地賃貸借契約締結
																			H24				0	
																			H25	3,080		2,904	176	
																			H26	3,168		3,168	0	
																			H27	3,168		3,168	0	
																			H28	3,168		3,168	0	
																			H29	2,992		3,168	▲ 176	
																			H30	3,168		3,168	0	
																			R1	3,168		3,168	0	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	21,912	0	21,912	0																				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																					
52	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効果促進事業(県分)	名取市	県	県	直接	完了	543,870	H25	～	R3	H23				0	
																		H24				0	
																		H25	121,780		5,160	116,620	
																		H26			10,264	▲ 10,264	
																		H27			18,063	▲ 18,063	
																		H28			0	0	
																		H29			57,422	▲ 57,422	
																		H30		50,365	11,245	39,120	
																		R1		89,772	77,680	12,092	
																		R2		173,176	179,858	▲ 6,682	
																		R3			21,524	▲ 21,524	
																		累計	121,780	313,313	381,216	53,877	
																		53	D	-	23	-	3
H24				0																			
H25	58,500	11,915	70,413	2	25年8月事業計画策定業務委託発注																		
H26	36,368		24,628	11,740																			
H27			8,425	▲ 8,425	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注																		
H28		▲ 3,316		▲ 3,316																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	94,868	8,599	103,466	1																			
54	D	-	22	-	3	-	防災公園整備事業(下増田地区(施設整備))	下増田地区	市	市	直接	完了	404,659	H25	～	H30	H23						
																	H24				0		
																	H25	975		0	975		
																	H26	144,908		35,640	109,268	26年11月測量設計業務発注	
																	H27	157,611		▲ 122	157,733	27年7月不動産鑑定評価委託発注	
																	H28			70,470	▲ 70,470	28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注	
																	H29			196,366	▲ 196,366	29年6月工事発注	
																	H30			1,053	▲ 1,053	31年3月登記用図面作成業務完了	
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	累計	303,494	0	303,407	87		
																	55	D	-	22	-	4	-
H24				0																			
H25	1,333		0	1,333																			
H26	46,018		0	46,018	地権者交渉中																		
H27				0																			
H28			40,966	▲ 40,966	用地買収																		
H29			0	0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	47,351	0	40,966	6,385																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
56	D	-	4	-	2	-	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市	市	直接	完了	14,206,905	H25	~	H30	H23				0	事業用地代等 27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等 28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等 29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2 期完成 30年12月戸建3期、集合3期完成
																	H24				0	
																	H25			5,935	▲ 5,935	
																	H26	2,177,877	495,687	1,591,241	1,082,323	
																	H27	2,094,999	424,337	2,926,072	▲ 406,736	
																	H28	4,313,907	26,583	4,653,688	▲ 313,198	
																	H29	2,531,101	307,838	2,291,244	547,695	
																	H30	291,084		962,858	▲ 671,774	
																	R1		▲ 232,375		▲ 232,375	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	11,408,968	1,022,070	12,431,038	0																		
57	D	-	4	-	3	-	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 外)	閑上地区	市	市	直接	完了	2,721,882	H26	~	H29	H23				0	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討 業務等発注 27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用 用地代等 28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等 29年6月辻地区工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	829,307		212,167	617,140	
																	H27	604,172		1,577,358	▲ 973,186	
																	H28	1,413,395		591,248	822,147	
																	H29		▲ 254,111	873	▲ 254,984	
																	H30		▲ 211,117		▲ 211,117	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
累計	2,846,874	▲ 465,228	2,381,646	0																		
58	D	-	13	-	2	-	閑上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	閑上地区	市	市	直接	完了	490,830	H25	~	R1	H23				0	26年7月個人に対する補助金 27年4月個人に対する補助金 28年4月個人に対する補助金 29年4月個人に対する補助金 30年4月個人に対する補助金 31年7月個人に対する補助金
																	H24				0	
																	H25	140,175			140,175	
																	H26	1,233,150		43,512	1,189,638	
																	H27			111,891	▲ 111,891	
																	H28			44,764	▲ 44,764	
																	H29			39,004	▲ 39,004	
																	H30			37,151	▲ 37,151	
																	R1		▲ 1,005,203	18,116	▲ 1,023,319	
																	R2		▲ 73,500		▲ 73,500	
																	R3				0	
累計	1,373,325	▲ 1,078,703	294,438	184																		
59	D	-	23	-	4	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	閑上地区	市	市	直接	完了	11,297,085	H26	~	R2	H23				0	27年2月個人に対する事業用地代 27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等 28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外撤去工事完了 29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代 30年4月個人に対する事業用地代 31年10月個人に対する事業用地代 2年6月個人に対する事業用地代
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	9,612,356		7,369,134	2,243,222	
																	H27	496,650		1,259,204	▲ 762,554	
																	H28	106,487		161,243	▲ 54,756	
																	H29		▲ 69,877	780,842	▲ 850,719	
																	H30			195,825	▲ 195,825	
																	R1		▲ 119,367	26,348	▲ 145,715	
																	R2		▲ 141,300	28,261	▲ 169,561	
																	R3				0	
累計	10,215,493	▲ 330,544	9,820,857	64,092																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	1	-	11	-	(仮称)閑上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	139,940	H26	~	R1	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	186,000		57,334	128,666	26年11月設計・施工一括型工事発注
																	H27	106,950			106,950	
																	H28	559,085	221,649	128,666	652,068	28年6月設計・施工一括型工事発注
																	H29			568,870	▲ 568,870	29年6月設計・施工一括型工事発注
																	H30	196,850		320,573	▲ 123,723	30年6月設計・施工一括型工事発注
																	R1			8,271	▲ 8,271	2年3月完了。
																	R2		▲ 186,000		▲ 186,000	
																	R3				0	
																	累計	1,048,885	35,649	1,083,714	820	
61	D	-	1	-	12	-	閑上四郎丸線 整備事業 (市街地相互 の接続道路)	閑上地区	市	市	直接	完了	565,582	H26	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	235,522			235,522	
																	H27	402,302		138,141	264,161	27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改良工事発注、事業用地代
																	H28		▲ 81,273	241,340	▲ 322,613	用地買収、築造工事
																	H29			33,048	▲ 33,048	築造工事
																	H30		▲ 118,225	13,872	▲ 132,097	用地買収、築造工事
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	637,824	▲ 199,498	426,401	11,925	
62	D	-	17	-	4	-	都市再生事業 計画案作成事 業(閑上東地 区)	閑上地区	市	市	直接	完了	41,580	H26	~	H26	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	31,500		31,185	315	26年10月都市再生整備計画策定業務発注
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29		▲ 315		▲ 315	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	累計	31,500	▲ 315	31,185	0	
64	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,598,475	H27	~	R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	76,644		3,657	72,987	
																	H28	157,553		230,540	▲ 72,987	
																	H29	368,058		368,058	0	
																	H30	293,807	253,760	293,807	253,760	
																	R1	509,505		763,265	▲ 253,760	
																	R2	614,336		572,909	41,427	
																	R3				0	
																	累計	2,019,903	253,760	2,232,236	41,427	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地区	市	市	直接	完了	314,901	H27	~	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27	9,473			9,473		
																	H28	19,392		28,865	▲ 9,473		
																	H29	48,981		48,981	0		
																	H30	59,713		59,713	0		
																	R1	48,319		48,319	0		
																	R2	50,295		36,585	13,710		
																	R3				0		
																	累計	236,173	0	222,463	13,710		
																	66	◆	D	-	20	-	1
H24				0																			
H25				0																			
H26	11,040		0	11,040																			
H27			0	0																			
H28		▲ 11,040		▲ 11,040																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	11,040	▲ 11,040	0	0																			
68	D	-	17	-	5	-	関上東地区被 災市街地復興 土地区画整理 事業	関上東地区	市	市	直接	完了	652,302	H28	~	R2							
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	32,250			32,250		
																	H29		1,950	28,732	▲ 26,782	29年6月道路詳細設計発注	
																	H30	210,750		201,854	8,896	30年6月道路詳細設計発注	
																	R1	244,276		220,759	23,517	30年6月造成工事発注	
																	R2			17,188	▲ 17,188	2年9月完了	
																	R3				0		
																	累計	487,276	1,950	468,533	20,693		
																	69	D	-	4	-	4	-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28		58,479		58,479																			
H29		▲ 58,479		▲ 58,479																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
累計	0	0	0	0																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
71	◆	D	-	17	-	5	-	1	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内道路整備事業	関上東地区	市	市	直接	完了	423,583	H30	~	R2	H23				0	30年6月道路詳細設計発注、30年8月道路整備工事発注 元年6月道路整備工事発注 2年9月完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	88,160		89,983	▲ 1,823	
																			R1	78,648	172,058	131,971	118,735	
																			R2			109,555	▲ 109,555	
																			R3				0	
累計	166,808	172,058	331,509	7,357																				
72	◆	D	-	17	-	5	-	2	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内下水道整備事業	関上東地区	市	市	直接	完了	535,654	H30	~	R2	H23				0	30年6月下水道詳細設計発注、30年8月下水道工事発注 元年9月下水道工事発注 2年9月完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	237,621		203,967	33,654	
																			R1	26,604	164,296	119,702	71,198	
																			R2			82,644	▲ 82,644	
																			R3				0	
累計	264,225	164,296	406,313	22,208																				
73	◆	D	-	17	-	5	-	3	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内自然排水盛土造成事業	関上東地区	市	市	直接	完了	389,246	H30	~	R1	H23				0	30年8月自然排水盛土工事発注 2年3月完了
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	311,396		304,696	6,700	
																			R1			6,672	▲ 6,672	
																			R2				0	
																			R3				0	
累計	311,396	0	311,368	28																				
74	◆	D	-	17	-	1	-	6	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業推進関連支援業務	関上地区	市	市	直接	完了	326,117	R1	~	R2	H23				0	31年4月支援業務発注。 2年4月支援業務発注。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	163,301	97,592	163,152	97,741	
																			R2			91,231	▲ 91,231	
																			R3				0	
累計	163,301	97,592	254,383	6,510																				

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	◆	D	-	17	-	1	-	7	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地設計・測量等委託業務	関上地区	市	市	直接	完了	311,718	R1	~	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	96,905	152,468	82,588	166,785	
																			R2			148,819	▲ 148,819	
																			R3				0	
																			累計	96,905	152,468	231,407	17,966	
																			31年4月支援業務発注。 2年4月支援業務発注。					
76	◆	D	-	17	-	1	-	8	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内避難誘導設備整備事業	関上地区	市	市	直接	完了	76,303	R1	~	R3	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	61,042			61,042	
																			R2			60,003	▲ 60,003	
																			R3				0	
																			累計	61,042	0	60,003	1,039	
																			令和2年12月工事発注。 令和3年7月工事完了。					
77	◆	D	-	23	-	4	-	1	関上コミュニティ広場整備事業	関上東地区	市	市	直接	完了	406,321	R1	~	R2	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	325,056		323,997	1,059	
																			R2			934	▲ 934	
																			R3				0	
																			累計	325,056	0	324,931	125	
																			令和元年6月工事発注。 令和2年9月工事完了。					
78	◆	D	-	17	-	5	-	4	(仮称)名取市震災復興伝承館整備事業	関上東地区	市	市	直接	完了	131,042	R1	~	R1	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			R1	104,833		104,833	0	
																			R2				0	
																			R3				0	
																			累計	104,833	0	104,833	0	
																			令和元年7月工事発注。令和2年3月完成。					

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
												R1	R2										
79	◆	D	-	20	-	1	-	4	関上・下増田 地区防災マ ニユアル整備 事業	関上地 区・下増 田地区	市	市	直接	完了	5,863	R1	~	R2	H23			0	令和2年5月発注、令和3年3月完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	4,690		4,690	
																			R2		4,576	▲ 4,576	
																			R3			0	
																			累計	4,690	0	4,576	
80	◆	D	-	17	-	1	-	9	復旧・復興工 事に伴う道路 損傷部補修整 備事業	名取市全 域	市	市	直接	完了	591,209	R2	~	R3	H23			0	令和2年7月工事発注。 令和3年10月工事完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	493,767		493,767	
																			R2		413,185	▲ 413,185	
																			R3	▲ 20,800	38,783	▲ 59,583	
																			累計	0	472,967	451,968	
81	◆	D	-	17	-	5	-	5	関上東地区被 災市街地復興 土地区画整理 事業推進関連 支援業務	関上東地 区	市	市	直接	完了	271,722	R2	~	R2	H23			0	令和2年4月発注、令和3年3月完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	217,377		217,377	
																			R2		187,232	▲ 187,232	
																			R3			0	
																			累計	0	217,377	187,232	
82	◆	D	-	17	-	5	-	6	関上東地区被 災市街地復興 土地区画整理 事業用地整備 事業	関上東地 区	市	市	直接	完了	152,750	R1	~	R2	H23			0	2年3月工事発注。 令和2年9月完了。
																			H24			0	
																			H25			0	
																			H26			0	
																			H27			0	
																			H28			0	
																			H29			0	
																			H30			0	
																			R1	122,200	102,080	20,120	
																			R2		20,090	▲ 20,090	
																			R3			0	
																			累計	0	122,200	122,170	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
83	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	下増田地 区	市	市	直接	完了	87,315	R2	~	R2	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	R1				0		
																	R2	72,762		67,961	4,801		
																	R3				0		
																	累計	72,762	0	67,961	4,801		
																	84	◆	D	-	23		-
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2		400,800	299,578	101,222																			
R3		20,800	94,041	▲ 73,241																			
累計	0	421,600	393,619	27,981																			

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
										H24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,988,122	4,767,120	
										H25	6,398,501	▲ 138,085	4,558,430	1,701,986	
										H26	22,965,843	1,559,961	16,769,522	7,756,282	
										H27	9,968,368	424,337	13,360,163	▲ 2,967,458	
										H28	16,308,488	0	16,049,539	258,949	
										H29	9,062,809	0	10,991,634	▲ 1,928,825	
										H30	2,933,292	0	7,172,703	▲ 4,239,411	
										R1	2,662,581	0	4,763,698	▲ 2,101,117	
										R2	737,393	0	2,419,219	▲ 1,681,826	
										R3	0	0	132,824	▲ 132,824	
								97,475,608	市町村交付分 計		79,663,480	0	78,205,854	1,457,626	
										H23	0	0	0	0	
										H24	62,000	0	26,056	35,944	
										H25	121,780	0	▲ 6,056	127,836	
										H26	147,250	0	18,293	128,957	
										H27	31,000	0	30,562	438	
										H28	0	0	23,790	▲ 23,790	
										H29	0	0	108,011	▲ 108,011	
										H30	0	33,625	11,245	22,380	
										R1	0	39,397	105,750	▲ 66,353	
										R2	0	173,176	210,145	▲ 36,969	
										R3	0	0	21,360	▲ 21,360	
								767,271	都道府県交付分 計		362,030	246,198	549,156	59,072	
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
										H24	8,513,455	▲ 1,696,213	2,014,178	4,803,064	
										H25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,374	1,829,822	
										H26	23,113,093	1,559,961	16,787,815	7,885,239	
										H27	9,999,368	424,337	13,390,725	▲ 2,967,020	
										H28	16,308,488	0	16,073,329	235,159	
										H29	9,062,809	0	11,099,645	▲ 2,036,836	
										H30	2,933,292	33,625	7,183,948	▲ 4,217,031	
										R1	2,662,581	39,397	4,869,448	▲ 2,167,470	
										R2	737,393	173,176	2,629,364	▲ 1,718,795	
										R3	0	0	154,184	▲ 154,184	
								98,242,879	合計		80,025,510	246,198	78,755,010	1,516,698	

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 令和3年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
									H24	～ R2							
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閑上・下 増田地区	市	市	直接	完了	24,000	H24	～	R2	H23				0	24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置 25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置 申請に基づき随時交付決定、9基設置 申請に基づき随時交付決定、4基設置 申請に基づき随時交付決定、5基設置 申請に基づき随時交付決定、4基設置 申請に基づき随時交付決定、1基設置 申請に基づき随時交付決定、1基設置
												H24	4,050		3,742	308	
												H25	3,750		2,587	1,163	
												H26	5,550		1,491	4,059	
												H27	4,650		1,057	3,593	
												H28			1,368	▲ 1,368	
												H29			1,281	▲ 1,281	
												H30			250	▲ 250	
												R1			411	▲ 411	
												R2				0	
												R3				0	
												累計	18,000	0	12,187	5,813	
														市町村 交付分	各年度 別合計		
H24	4,050	0	3,742	308													
H25	3,750	0	2,587	1,163													
H26	5,550	0	1,491	4,059													
H27	4,650	0	1,057	3,593													
H28	0	0	1,368	▲ 1,368													
H29	0	0	1,281	▲ 1,281													
H30	0	0	250	▲ 250													
R1	0	0	411	▲ 411													
R2	0	0	0	0													
R3	0	0	0	0													
24,000	市町村交付分 計	18,000	0	12,187	5,813												
		都道府県 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0							
H24	0			0	0	0											
H25	0			0	0	0											
H26	0			0	0	0											
H27	0			0	0	0											
H28	0			0	0	0											
H29	0			0	0	0											
H30	0			0	0	0											
R1	0			0	0	0											
R2	0			0	0	0											
R3	0			0	0	0											
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0										
				市町村 都道府県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0					
H24	4,050	0	3,742			308											
H25	3,750	0	2,587			1,163											
H26	5,550	0	1,491			4,059											
H27	4,650	0	1,057			3,593											
H28	0	0	1,368			▲ 1,368											
H29	0	0	1,281			▲ 1,281											
H30	0	0	250			▲ 250											
R1	0	0	411			▲ 411											
R2	0	0	0			0											
R3	0	0	0			0											
24,000	合計	18,000	0			12,187	5,813										