

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

名取市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	174,750	0
H24	8,509,505	2,017,234	
H25	6,685,484	4,814,209	
H26	22,978,893	16,798,007	
H27	12,586,112	15,635,389	
H28	16,474,106	16,663,203	
H29	9,068,684	11,441,513	
H30	2,933,292	7,172,953	
H31	2,662,581	4,764,109	
H32	737,393	0	
合計	82,810,800	79,306,617	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	6,065,079	82,810,800	38,598	76,736,396	47,923

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	55,000	0
H24	283,507	229,040	
H25	3,470,028	1,472,561	
H26	6,552,535	4,093,392	
H27	495,658	3,882,526	
H28	1,132,216	1,208,124	
H29	618,209	560,571	
H30	17,570	512,545	
H31	0	381,368	
H32	0	0	
合計	12,624,723	12,340,127	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	82,025,484	82,073,407	0	0	47,923
都道府県交付分	13,076,679	12,624,723	451,956	0	0
合計	95,102,163	94,698,130	451,956	0	47,923

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施 設整備費国庫 負担事業)	下増田地 区 下増 田小学校	市	市	直接	完了	367,645	24 ~ 26	H23				0	24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注	
															H24	24,000		21,023	2,977		
															H25	251,733		233,202	18,531		25年9月本体工事発注
															H26			7,290	▲ 7,290		26年11月工事完了
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	275,733	0	261,515	14,218		
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵 文化財発掘調 査事業	関上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	継続	34,000	24 ~ 32	H23				0	24年7月調査用重機借上	
															H24	7,500		4,327	3,173		
															H25	7,500		7,390	110		25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了
															H26	7,500		7,467	33		26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了
															H27	3,000		5,927	▲ 2,927		27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	25,500	0	25,111	389		
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	9,217	24 ~ 32	H23				0	一部成果品完成	
															H24	9,330		0	9,330		
															H25		▲ 2,418	0	▲ 2,418		
															H26			1	▲ 1		
															H27			0	0		
															H28			0	0		
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															H31			0	0		
															H32			0	0		
															累計	9,330	▲ 2,418	1	6,911		
70	◆	-	4	-	1	-	出土文化財収 蔵施設整備事 業	小山地区	市	市	直接	完了	7,344	29 ~ 29	H23				0	30年2月工事完了	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29	5,875		5,832	43		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
															累計	5,875	0	5,832	43		

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	31,500	0	25,350	6,150	
										H25	259,233	0	240,592	18,641	
										H26	7,500	0	14,757	▲ 7,257	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								408,989	市町村交付分 計		307,108	0	292,458	14,650	
										H23	0	0	0	0	
										H24	9,330	0	0	9,330	
										H25	0	▲ 2,418	0	▲ 2,418	
										H26	0	0	1	▲ 1	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								9,217	都道府県交付分 計		9,330	▲ 2,418	1	6,911	
										H23	0	0	0	0	
										H24	40,830	0	25,350	15,480	
										H25	259,233	▲ 2,418	240,592	16,223	
										H26	7,500	0	14,758	▲ 7,258	
										H27	3,000	0	5,927	▲ 2,927	
										H28	0	0	0	0	
										H29	5,875	0	5,832	43	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								418,206	合計		316,438	▲ 2,418	292,459	21,561	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
3	C	-	7	-	1	-	関上漁港水産 業共同利用施 設復興整備事 業	関上地区	市	市	直接	廃止	30,000	24	24	22,500		0	22,500	
															H23			0	0	
															H24			0	0	
															H25			0	0	
															H26			0	0	
															H27			0	0	
															H28			0	0	
															H29			0	0	
															H30			0	0	
															H31			0	0	
															H32			0	0	
															累計	22,500	0	0	22,500	
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	関上・下 増田地区	県	市	間接	完了	3,861,707	24	24	75,000		55,991	19,009	
															H23					
															H24					
															H25	2,454,961		765,357	1,689,604	・H25年度交付分については概ね発注済。 ・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組 合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状 況に応じてH27年度中に発注。H28年4月完了。 ・H26年度交付分についても概ね発注済。
															H26	741,285		1,666,851	▲ 925,566	・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農 業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造 工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注。H28年4 28年4月に完了予定。 H27年度より継続した事業についてH28.4月完了
															H27			407,720	▲ 407,720	
															H28				0	
															H29	▲ 374,967	▲ 53,258	▲ 321,709		
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	3,271,246	▲ 374,967	2,842,661	53,618	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	45,994	23	23	52,000		0	52,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成 業務発注。
															H24	11,000		43,025	▲ 32,025	
															H25			1,280	▲ 1,280	25年4月塩分モニタリング業務発注
															H26			1,289	▲ 1,289	26年5月塩分モニタリング業務発注
															H27			399	▲ 399	27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。
															H28				0	
															H29	▲ 17,006		▲ 17,006		
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	63,000	▲ 17,006	45,993	1	
															31	C	-	1	-	2
H24	678,750		691,117	▲ 12,367	25年6月、工事発注。															
H25	5,655,750		2,395,994	3,259,756	26年4月、工事発注。															
H26	464,658		3,421,625	▲ 2,956,967	27年11・12月、暗渠排水工事契約。															
H27	1,132,216		1,173,692	▲ 41,476	28年6月、暗渠排水工事契約。28年9月、区画整理工事発注。															
H28	618,209	406,039	499,958	324,290	29年9月、工事発注。															
H29	17,570	302,220	495,396	▲ 175,606	30年8月、工事発注。															
H30		145,882	271,434	▲ 125,552	元年8月、工事発注。															
H31				0																
H32				0																
累計	8,664,653	854,141	9,034,348	484,446																
32	C	-	1	-	2	-	被災農地にお ける早期復興 技術の開発事 業	農業・園 芸総合研 究所	県	県	直接	完了	13,069	24						
															H24	5,787		4,668	1,119	25年度で終了
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29	▲ 1,119		▲ 1,119		
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	11,574	▲ 1,119	10,455	0	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
33	C	-	1	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	2,974	23 ~ 24	H23	3,000		0	3,000	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
														H24	1,000		2,973	▲1,973		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29			▲1,026	▲1,026		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	4,000	▲1,026	2,973	1		
														34	C	-	1	4		-
H24	5,250		1,567	3,683																
H25	198,750		9,985	188,765																
H26	8,250		10,964	▲2,714																
H27			22,220	▲22,220																
H28			10,642	▲10,642																
H29			5,860	▲5,860																
H30			5,904	▲5,904																
H31		▲66,750	4,184	▲70,934																
H32				0																
累計	212,250	▲66,750	71,326	74,174																
42	◆	C	-	1	2	2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	18,398						24 ~ 25	
														H24	16,640		8,509	8,131		
														H25	10,000		6,210	3,790		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29			▲11,921	▲11,921		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	26,640	▲11,921	14,719	0		
														49	◆	C	-	7		2
H24				0																
H25	24,000		12,600	11,400																
H26			11,059	▲11,059																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	24,000	0	23,659	341																
63	C	-	7	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通復興タイプ)	閑上地区	市	市	直接	完了	3,892,834	27 ~ 29						H23	
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27	2,531,374		2,264,052	267,322		
														H28	165,618		▲16,965	182,583		
														H29		▲20,671	418,552	▲439,223		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	2,696,992	▲20,671	2,665,639	10,682		
														67	◆	C	-	7	2	2
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27	78,720		4,190	74,530																
H28			70,848	▲70,848																
H29		20,671	24,214	▲3,543																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	78,720	20,671	99,252	139																

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	22,500	0	0	22,500	
										H25	24,000	0	12,600	11,400	
										H26	0	0	11,059	▲ 11,059	
										H27	2,610,094	0	2,268,242	341,852	
										H28	165,618	0	53,883	111,735	
										H29	0	0	442,766	▲ 442,766	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								4,077,073	市町村交付分 計		2,822,212	0	2,788,550	33,662	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	212,177	0	202,984	9,193	
										H25	3,348,248	0	1,478,617	1,869,631	
										H26	6,405,285	0	4,075,098	2,330,187	
										H27	464,658	0	3,851,964	▲ 3,387,306	
										H28	1,132,216	0	1,184,334	▲ 52,118	
										H29	618,209	0	452,560	165,649	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										H31	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										H32	0	0	0	0	
								16,830,420	都道県交付分 計		12,253,363	381,352	12,022,475	612,240	
										H23	55,000	0	0	55,000	
										H24	234,677	0	202,984	31,693	
										H25	3,372,248	0	1,491,217	1,881,031	
										H26	6,405,285	0	4,086,157	2,319,128	
										H27	3,074,752	0	6,120,206	▲ 3,045,454	
										H28	1,297,834	0	1,238,217	59,617	
										H29	618,209	0	895,326	▲ 277,117	
										H30	17,570	302,220	501,300	▲ 181,510	
										H31	0	79,132	275,618	▲ 196,486	
										H32	0	0	0	0	
								20,907,493	合計		15,075,575	381,352	14,811,025	645,902	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	0	
																	H24	16,275	▲ 16,275	0	0	
																	H25			0	0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	16,275	▲ 16,275	0	0	
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	完了	200,970	24	~	26	H23			0	0	24年10月測量設計発注
																	H24	38,750		7,275	31,475	
																	H25	101,525		125,738	▲ 24,213	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注
																	H26	47,275	▲ 4,476	22,738	20,061	27年3月築造工事完了
																	H27				0	
																	H28		▲ 27,322		▲ 27,322	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	187,550	▲ 31,798	155,751	1	
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災害 公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	2,280,951	24	~	27	H23			0	0	
																	H24	760,375	▲ 495,687	0	264,688	
																	H25	1,023,750		111,004	912,746	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始
																	H26	962,475	▲ 202,000	849,953	▲ 89,478	27年3月移転先団地造成工事(災害公営住宅造成分)完了
																	H27			1,034,874	▲ 1,034,874	27年10月整備工事完了
																	H28		▲ 10,437		▲ 10,437	
																	H29				0	
																	H30		▲ 42,643		▲ 42,643	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,746,600	▲ 750,767	1,995,831	2	
7	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閉上地区 下増田地 区	市	市	直接	完了	11,559	24	~	27	H23			0	0	
																	H24	32,000		0	32,000	
																	H25			0	0	
																	H26	913		0	913	
																	H27			9,247	▲ 9,247	27年10月下増田地区駐車場整備工事完了
																	H28		▲ 23,666		▲ 23,666	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	32,913	▲ 23,666	9,247	0	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐震化事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	下増田地区	市	市	直接	完了	1,171	24	~	24	H23			0	24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了	
																	H24	878		780		98
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 98			▲ 98
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	878	▲ 98	780		0
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興市街地再開発事業	増田地区	市	市	直接	完了	2,561,403	24	~	30	H23			0	24年9月基本構想策定発注 25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注 26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注 27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注 28年6月権利変換計画作成等業務発注、再開発事業補助金交付 29年8月再開発事業補助金交付 30年9月再開発事業補助金交付、30年12月完成 令和2年3月補助対象外分返還金収入	
																	H24	262,920		5,475		257,445
																	H25			31,960		▲ 31,960
																	H26	6,442		67,887		▲ 61,445
																	H27	187,920		114,898		73,022
																	H28	164,040		325,387		▲ 161,347
																	H29	868,920	85,080	893,470		60,530
																	H30			136,245		▲ 136,245
																	H31			▲ 85,127		85,127
																	H32					0
																	累計	1,490,242	85,080	1,490,195		85,127
10	D	-	17	-	1	-	閑上地区被災市街地復興土地区画整理事業	閑上地区	市	市	直接	継続	24,824,031	24	~	31	H23			0	減価買取用地費、設計施工一括型工事発注 減価買取用地費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注	
																	H24	393,000	▲ 11,915	0		381,085
																	H25			0		0
																	H26	4,205,294	1,266,274	4,266,717		1,204,851
																	H27	3,363,000		4,078,573		▲ 715,573
																	H28	5,709,000		7,278,206		▲ 1,569,206
																	H29	2,217,000		1,000,835		1,216,165
																	H30	1,240,743		1,348,188		▲ 107,445
																	H31	235,626		544,928		▲ 309,302
																	H32					0
																	累計	17,363,663	1,254,359	18,517,447		100,575
11	◆	D	-	17	-	1	十三塚公園市民庭球場人工芝張替、夜間照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	H23			0	24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整備工事発注、25年3月完成	
																	H24	32,000		31,998		2
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	32,000	0	31,998		2

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事業	増田西地 区	市	市	直接	完了	309,024	24	~	26	H23			0	24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注	
																			H24	16,000		5,727		10,273
																			H25	304,000		167,616		136,384
																			H26			73,876		▲ 73,876
																			H27					0
																			H28		▲ 72,780			▲ 72,780
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	320,000	▲ 72,780	247,219		1
																			13	D	-	17		-
H24	300,000	▲ 300,000	0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28			0																					
H29			0																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	450,000	▲ 450,000	0	0																				
14	D	-	17	-	3	-		都市再生事業 計画案作成事業	閑上地区	市	市	直接	完了	783,400	23	~	26	H23					24,750	
																		H24	575,625		442,041	133,584		
																		H25			23,453	▲ 23,453		
																		H26			122,055	▲ 122,055		
																		H27				0		
																		H28		▲ 12,825		▲ 12,825		
																		H29				0		
																		H30				0		
																		H31				0		
																		H32				0		
																		累計	600,375	▲ 12,825	587,549	1		
																		15	D	-	20	-	1	-
H24	15,000		14,986	14																				
H25	22,500		22,286	214																				
H26			0	0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29		▲ 227		▲ 227																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	37,500	▲ 227	37,272	1																				

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6																																	
16	◆	D	-	20	-	1	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	12,984	24	~	24	H23			0	24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保 存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注																		
																	H24	11,680		10,387		1,293																	
																	H25			0		0																	
																	H26			0		0																	
																	H27			0		0																	
																	H28		▲ 1,293			▲ 1,293																	
																	H29			0		0																	
																	H30			0		0																	
																	H31			0		0																	
																	H32			0		0																	
																	累計	11,680	▲ 1,293	10,387		0																	
																	17	◆	D	-		20	-	2	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	完了	50,714	24	~	27	H23			0	24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事 発注
																																			H24	20,000		10,722	
H25	20,000		10,130	9,870																																			
H26	571		0	571																																			
H27			19,718	▲ 19,718																																			
H28			0	0																																			
H29			0	0																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	40,571	0	40,570	1																																			
18	D	-	20	-	2	都市防災総合 推進事業	閑上・下 増田地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	完了	37,695	24	~	24	H23																				0	24年4月まちづくり計画策定業務委託発注		
																H24					30,000															28,271		1,729	
																H25			0	0																			
																H26			0	0																			
																H27			0	0																			
																H28		▲ 598		▲ 598																			
																H29		▲ 1,130		▲ 1,130																			
																H30			0	0																			
																H31			0	0																			
																H32			0	0																			
																累計	30,000	▲ 1,728	28,271	1																			
																19	D	-	20	-	3	都市防災総合 推進事業(被 災地におけ る復興まち づくり総合 支援事業)	増田地区	市	市	直接	完了	119,212	24	~	28	H23			0	25年1月測量設計業務委託発注			
																																H24	21,600		7,402			14,198	
H25			2,530	▲ 2,530																																			
H26	478		1,144	▲ 666																																			
H27	71,452		78,332	▲ 6,880																																			
H28			0	0																																			
H29		▲ 4,122		▲ 4,122																																			
H30			0	0																																			
H31			0	0																																			
H32			0	0																																			
累計	93,530	▲ 4,122	89,408	0																																			

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
20	D	-	20	-	4	防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	関上・下 増田地区	市	市	直接	完了	18,848	24	~	25	H23			0	24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業 務委託発注	
																H24	15,000		14,135		865
																H25			0		0
																H26					0
																H27					0
																H28					0
																H29		▲ 864			▲ 864
																H30					0
																H31					0
																H32					0
																累計	15,000	▲ 864	14,135		1
																21	D	-	20		-
H24	15,000		14,222	778																	
H25			0	0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28		▲ 777		▲ 777																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	15,000	▲ 777	14,222	1																	
22	D	-	21	-	1	防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業 地域	市	市	直接	完了	103,551	24	~	25					H23	
																H24	150,000	▲ 72,337	4,331	73,332	
																H25	150,000	▲ 150,000	75,595	▲ 75,595	
																H26			▲ 2,263	2,263	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
																累計	300,000	▲ 222,337	77,663	0	
																23	D	-	22	-	1
H24	533,333	▲ 533,333	0	0																	
H25			0	0																	
H26			0	0																	
H27			0	0																	
H28			0	0																	
H29			0	0																	
H30			0	0																	
H31			0	0																	
H32			0	0																	
累計	533,333	▲ 533,333	0	0																	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
24	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(貞山運 河東側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地 区画整理事 業))	関上地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0		
																	H24	266,666	▲ 266,666	0	0	
																	H25			0	0	
																	H26			0	0	
																	H27			0	0	
																	H28			0	0	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	266,666	▲ 266,666	0	0	
																	25	D	-	23	-	1
H24	43,395		26,314	17,081	発注、24年5月事業計画策定業務委託発注																	
H25	32,250		19,305	12,945	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注																	
H26	1,149		21,094	▲ 19,945	26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発																	
H27			2,594	▲ 2,594	27年5月防集協議会支援業務等発注																	
H28		▲ 7,485		▲ 7,485																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	76,794	▲ 7,485	69,307	2																		
26	D	-	23	-	2	-	下増田地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	下増田地 区	市	市	直接	継続	6,342,347	24	~	31						
																	H24	3,171,314		332,533	2,838,781	
																	H25	2,356,954		3,589,314	▲ 1,232,360	25年9月移転先団地造成工事発注
																	H26	21,284		875,038	▲ 853,754	27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金
																	H27			380,015	▲ 380,015	27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関
																	H28			127,562	▲ 127,562	29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補
																	H29			30,726	▲ 30,726	区域内移転者支援に関する補助金
																	H30				0	
																	H31			139,319	▲ 139,319	2年3月移転元地瓦礫撤去工事発注。区域内移転者支援に関する補
																	H32				0	
																	累計	5,549,552	0	5,474,507	75,045	
																	35	D	-	1	-	3
H24	27,900		38,968	▲ 11,068																		
H25	716,100		13,350	702,750																		
H26	7,838		0	7,838																		
H27			2,039	▲ 2,039																		
H28	520,319	3,255	740,600	▲ 217,026																		
H29	600,098		432,488	167,610	用地買収、築造工事																	
H30			15,313	▲ 15,313	用地買収、築造工事																	
H31	136,569	▲ 104,785	346,619	▲ 314,835	用地買収、築造工事																	
H32				0																		
累計	2,008,824	▲ 101,530	1,589,377	317,917																		

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
36	D	-	1	-	4	増田川線道路 事業(市街地 相互の接続道 路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,578,346	24 ~ 31	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
														H24	15,112		14,938	174	
														H25	391,375		4,690	386,685	
														H26	4,317		0	4,317	
														H27			71,868	▲ 71,868	
														H28	306,118		197,362	108,756	
														H29	381,885		544,739	▲ 162,854	
														H30			230,955	▲ 230,955	
														H31	76,256	48,153	158,291	▲ 33,882	
														H32				0	
														累計	1,175,063	48,153	1,222,843	373	
37	D	-	1	-	5	(仮称)関上小 塚原線整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	関上地区	市	市	直接	完了	114,938	24 ~ 28	H23				0	26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注
														H24	77,500	14,004	0	91,504	
														H25			0	0	
														H26			67,981	▲ 67,981	
														H27			5,206	▲ 5,206	
														H28			15,890	▲ 15,890	
														H29		▲ 2,427		▲ 2,427	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	77,500	11,577	89,077	0	
38	D	-	1	-	6	小塚原中央線 整備事業(市 街地相互の接 続道路)	関上地区	市	市	直接	完了	109,500	24 ~ 31	H23				0	25年12月測量設計業務委託発注
														H24	77,500		0	77,500	
														H25	8,137		4,650	3,487	
														H26	80,212		0	80,212	
														H27				0	
														H28				0	
														H29			80,185	▲ 80,185	
														H30		▲ 80,987		▲ 80,987	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	165,849	▲ 80,987	84,835	27	
39	D	-	1	-	7	(仮称)関上南 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	2,283,734	24 ~ 32	H23				0	25年1月測量設計業務委託発注
														H24	69,750		25,749	44,001	
														H25			9,145	▲ 9,145	
														H26	395,415		426	394,989	
														H27			20,411	▲ 20,411	
														H28	172,975		210,019	▲ 37,044	
														H29	909,467		879,015	30,452	
														H30			349,816	▲ 349,816	
														H31	90,120	132,164	219,749	2,535	
														H32				0	
														累計	1,637,727	132,164	1,714,330	55,561	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
40	D	-	1	-	8	-	(仮称)関上港 北線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	完了	25,000	24	~	27	H23			0		
																	H24	96,100	▲ 14,004	0	82,096	
																	H25			0	0	
																	H26			16,321	▲ 16,321	26年7月測量設計業務発注
																	H27			3,053	▲ 3,053	26年7月測量設計業務の変更契約
																	H28		▲ 62,721		▲ 62,721	
																	H29			0	0	
																	H30			0	0	
																	H31			0	0	
																	H32			0	0	
																	累計	96,100	▲ 76,725	19,374	1	
																	41	◆	D	-	17	-
H24	3,360		2,294	1,066																		
H25			0	0																		
H26			0	0																		
H27			0	0																		
H28		▲ 1,065		▲ 1,065																		
H29			0	0																		
H30			0	0																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	3,360	▲ 1,065	2,294	1																		
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	(主)塩釜 亘理線 (関上)	県	県	直接	継続	215,000	24	~	32						
																	H24	38,750		14,566	24,184	
																	H25			▲ 6,236	6,236	
																	H26	147,250		8,029	139,221	26年5月道路設計契約。
																	H27	31,000		12,499	18,501	27年6月用地測量業務契約、27年12月建物調査算定業務委託
																	H28			23,790	▲ 23,790	用地補償を推進。
																	H29			50,589	▲ 50,589	30年2月改良工事契約
																	H30			0	0	改良工事の推進。
																	H31		▲ 50,375	28,070	▲ 78,445	改良工事の推進。
																	H32			0	0	
																	累計	217,000	▲ 50,375	131,307	35,318	
																	44	D	-	1	-	2
H24	23,250		11,490	11,760																		
H25			▲ 4,980	4,980																		
H26			0	0																		
H27	0	0	0	0																		
H28			0	0																		
H29			0	0																		
H30		▲ 16,740		▲ 16,740																		
H31			0	0																		
H32			0	0																		
累計	23,250	▲ 16,740	6,510	0																		

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道路 路事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	31,203	24	~	27	H23			0	25年1月測量設計業務委託発注		
																	H24	1,937		1,871		66	
																	H25	17,437		0		17,437	
																	H26	331	4,476	3,245		1,562	26年9月用地測量業務発注
																	H27			19,065		▲ 19,065	28年3月築造工事完了、用地買収済
																	H28					0	
																	H29					0	
																	H30					0	
																	H31					0	
																	H32					0	
																	累計	19,705	4,476	24,181		0	
																	46	D	-	1		-	10
H24	19,375		36,465	▲ 17,090																			
H25	763,375		33,012	730,363	26年1月橋梁詳細設計業務委託発注																		
H26	8,635		8,981	▲ 346																			
H27			1,230	▲ 1,230	27年7月不動産鑑定評価委託発注																		
H28	516,274	3,875	515,247	4,902																			
H29	1,134,307		1,540,925	▲ 406,618	29年12月橋梁工事発注																		
H30		199,212	425,164	▲ 225,952	30年12月橋梁工事発注																		
H31	457,663	▲ 78,345	458,852	▲ 79,534	用地買収、築造工事																		
H32				0																			
累計	2,899,629	124,742	3,019,876	4,495																			
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地 区	市	市	直接	完了	155,800	24	~	31					H23		
																	H24	117,900		333	117,567		
																	H25	58,950		36,778	22,172	25年4月個人に対する補助金	
																	H26			22,537	▲ 22,537	26年7月個人に対する補助金	
																	H27			19,385	▲ 19,385	27年6月個人に対する補助金	
																	H28			5,248	▲ 5,248	28年12月個人に対する補助金	
																	H29			7,892	▲ 7,892	29年7月個人に対する補助金	
																	H30			274	▲ 274	30年4月個人に対する補助金	
																	H31		▲ 60,000	12,139	▲ 72,139	31年6月個人に対する補助金	
																	H32				0		
																	累計	176,850	▲ 60,000	104,586	12,264		
																	48	★	F	-	2	-	1
H24	1,217,810		906,557	311,253																			
H25	189,705		197,052	▲ 7,347	25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注																		
H26	2,674,904		945,484	1,729,420	26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括																		
H27	2,394,027		1,471,861	922,166	27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型																		
H28	2,314,525		997,473	1,317,052	28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型																		
H29			1,222,173	▲ 1,222,173	29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型																		
H30			1,978,228	▲ 1,978,228	30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型																		
H31			845,687	▲ 845,687	元年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型																		
H32				0																			
累計	8,790,971	0	8,564,515	226,456																			

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4																				
50	◆	D	-	17	-	1	-	4	名取駅西口自 転車等駐車場 整備事業	増田西地 区	市	市	直接	完了	56,769	24	~	26	H23			0	25年3月増築・改修工事設計業務委託発注	
																			H24	6,400		4,368		2,032
																			H25	38,380		1,570		36,810
																			H26	1,096		39,477		▲ 38,381
																			H27					0
																			H28		▲ 461			▲ 461
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	45,876	▲ 461	45,415		0
51	◆	D	-	17	-	1	-	5	関上地区幼稚 園仮園舎整備 支援事業	下増田地 区	市	市	直接	完了	27,390	25	~	31	H23			0	25年4月土地賃貸借契約締結	
																			H24					0
																			H25	3,080		2,904		176
																			H26	3,168		3,168		0
																			H27	3,168		3,168		0
																			H28	3,168		3,168		0
																			H29	2,992		3,168		▲ 176
																			H30	3,168		3,168		0
																			H31	3,168		3,168		0
																			H32					0
																			累計	21,912	0	21,912		0
52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	名取市	県	県	直接	継続	327,398	25	~	32	H23			0	25年8月事業計画策定業務委託発注	
																			H24					0
																			H25	121,780		5,160		116,620
																			H26			10,264		▲ 10,264
																			H27			18,063		▲ 18,063
																			H28			0		0
																			H29			57,422		▲ 57,422
																			H30	50,365		11,245		39,120
																			H31	89,772		77,680		12,092
																			H32					0
																			累計	121,780	140,137	179,834		82,083
53	D	-	23	-	3	-	-	-	関上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	関上地区	市	市	直接	完了	137,956	25	~	28	H23			0	27年4月復興計画等作成支援業務委託発注	
																			H24					0
																			H25	58,500	11,915	70,413		2
																			H26	36,368		24,628		11,740
																			H27			8,425		▲ 8,425
																			H28					0
																			H29		▲ 3,316			▲ 3,316
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	94,868	8,599	103,466		1

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
54	D	-	22	-	3	防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備))	下増田地 区	市	市	直接	完了	404,659	25 ~ 30	H23				0	
														H24				0	
														H25	975		0	975	
														H26	144,908		35,640	109,268	26年11月測量設計業務発注
														H27	157,611		▲ 122	157,733	27年7月不動産鑑定評価委託発注
														H28			70,470	▲ 70,470	28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注
														H29			196,366	▲ 196,366	29年6月工事発注
														H30			1,053	▲ 1,053	31年3月登記用図面作成業務完了
														H31				0	
														H32				0	
														累計	303,494	0	303,407	87	
55	D	-	22	-	4	防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得))	下増田地 区	市	市	直接	完了	71,027	25 ~ 31	H23				0	
														H24				0	
														H25	1,333		0	1,333	
														H26	46,018		0	46,018	地権者交渉中
														H27				0	
														H28			40,966	▲ 40,966	用地買収
														H29			0	0	
														H30				0	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	47,351	0	40,966	6,385	
56	D	-	4	-	2	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市	市	直接	完了	14,206,905	25 ~ 30	H23				0	
														H24				0	
														H25			5,935	▲ 5,935	
														H26	2,177,877	495,687	1,591,241	1,082,323	事業用地代等
														H27	2,094,999	424,337	2,926,072	▲ 406,736	27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等
														H28	4,313,907	26,583	4,653,688	▲ 313,198	28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等
														H29	2,531,101	307,838	2,291,244	547,695	29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2
														H30	291,084		962,858	▲ 671,774	30年12月戸建3期、集合3期完成
														H31		▲ 232,375		▲ 232,375	
														H32				0	
														累計	11,408,968	1,022,070	12,431,038	0	
57	D	-	4	-	3	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 外)	閑上地区	市	市	直接	完了	2,721,882	26 ~ 29	H23				0	
														H24				0	
														H25				0	
														H26	829,307		212,167	617,140	26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討
														H27	604,172		1,577,358	▲ 973,186	27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用
														H28	1,413,395		591,248	822,147	28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等
														H29		▲ 254,111	873	▲ 254,984	29年6月辻地区工事完了
														H30		▲ 211,117		▲ 211,117	
														H31				0	
														H32				0	
														累計	2,846,874	▲ 465,228	2,381,646	0	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
58	D	-	13	-	2	関上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	関上地区	市	市	直接	完了	490,830	25	~	31	H23			0		
																H24			0		
																H25	140,175		140,175		
																H26	1,233,150	43,512	1,189,638	26年7月個人に対する補助金	
																H27		111,891	▲ 111,891	27年4月個人に対する補助金	
																H28		44,764	▲ 44,764	28年4月個人に対する補助金	
																H29		39,004	▲ 39,004	29年4月個人に対する補助金	
																H30		37,151	▲ 37,151	30年4月個人に対する補助金	
																H31	▲ 1,005,203	18,116	▲ 1,023,319	31年7月個人に対する補助金	
																H32			0		
																累計	1,373,325	▲ 1,005,203	294,438	73,684	
																59	D	-	23	-	4
H24			0																		
H25			0																		
H26	9,612,356	7,369,134	2,243,222	27年2月個人に対する事業用地代																	
H27	496,650	1,259,204	▲ 762,554	27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等																	
H28	106,487	161,243	▲ 54,756	28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了																	
H29		780,842	▲ 54,756	29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代																	
H30		195,825	▲ 195,825	30年4月個人に対する事業用地代																	
H31	▲ 119,367	26,348	▲ 145,715	31年10月個人に対する事業用地代																	
H32			0																		
累計	10,215,493	▲ 189,244	9,792,596	233,653																	
60	D	-	1	-	11	(仮称)関上港 線整備事業 (市街地相互 の接続道路)	関上地区	市	市	直接	完了	1,639,400	26	~	31						
																H24			0		
																H25			0		
																H26	186,000	57,334	128,666	26年11月設計・施工一括型工事発注	
																H27	106,950		106,950		
																H28	559,085	221,649	128,666	652,068	28年6月設計・施工一括型工事発注
																H29			568,870	▲ 568,870	29年6月設計・施工一括型工事発注
																H30	196,850		320,573	▲ 123,723	30年6月設計・施工一括型工事発注
																H31			8,271	▲ 8,271	2年3月完了。
																H32			0		
																累計	1,048,885	221,649	1,083,714	186,820	
																61	D	-	1	-	12
H24			0																		
H25			0																		
H26	235,522		235,522																		
H27	402,302		264,161	138,141	27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改																
H28		▲ 81,273	241,340	▲ 322,613	用地買収、築造工事																
H29			33,048	▲ 33,048	築造工事																
H30	▲ 118,225	13,872	▲ 132,097		用地買収、築造工事																
H31			0																		
H32			0																		
累計	637,824	▲ 199,498	426,401	11,925																	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
62	D	-	17	-	4	都市再生事業 計画案作成事 業(閑上東地 区)	閑上地区	市	市	直接	完了	41,580	26 ~ 26	H23				0	26年10月都市再生整備計画策定業務発注		
														H24				0			
														H25				0			
														H26	31,500		31,185	315			
														H27				0			
														H28				0			
														H29		▲ 315		▲ 315			
														H30				0			
														H31				0			
														H32				0			
														累計	31,500	▲ 315	31,185	0			
														64	D	-	5	-		1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27	76,644		3,657	72,987																	
H28	157,553		230,540	▲ 72,987																	
H29	368,058		368,058	0																	
H30	293,807	253,760	293,807	253,760																	
H31	509,505		763,265	▲ 253,760																	
H32	614,336			614,336																	
累計	2,019,903	253,760	1,659,327	614,336																	
65	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下増田地 区	市	市	直接	継続	314,901	27 ~ 32						H23		
														H24				0			
														H25				0			
														H26				0			
														H27	9,473			9,473			
														H28	19,392		28,865	▲ 9,473			
														H29	48,981		48,981	0			
														H30	59,713		59,713	0			
														H31	48,319		48,319	0			
														H32	50,295			50,295			
														累計	236,173	0	185,878	50,295			
														66	◆	D	-	20	-	1	3
H24				0																	
H25				0																	
H26	11,040		0	11,040																	
H27			0	0																	
H28		▲ 11,040		▲ 11,040																	
H29				0																	
H30				0																	
H31				0																	
H32				0																	
累計	11,040	▲ 11,040	0	0																	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
68	D	-	17	-	5	-	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業	関上東地区	市	市	直接	継続	652,302	28	~	32	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28	32,250			32,250		
																	H29		1,950	28,732	▲ 26,782	29年6月道路詳細設計発注	
																	H30	210,750		201,854	8,896	30年6月道路詳細設計発注	
																	H31	244,276		220,759	23,517	30年6月造成工事発注	
																	H32				0		
																	累計	487,276	1,950	451,345	37,881		
69	D	-	4	-	4	-	名取が丘地区災害公営住宅整備事業	名取が丘地区	市	市	直接	廃止	0	28	~	28	H23				0		
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		58,479		58,479		
																	H29		▲ 58,479		▲ 58,479		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	0	0	0	0		
71	◆	D	-	17	-	5	-	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内道路整備事業	関上東地区	市	市	直接	継続	423,583	30	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30	88,160		89,983	▲ 1,823	30年6月道路詳細設計発注、30年8月道路整備工事発注
																		H31	78,648	172,058	131,971	118,735	元年6月道路整備工事発注
																		H32				0	
																		累計	166,808	172,058	221,954	116,912	
72	◆	D	-	17	-	5	-	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内下水道整備事業	関上東地区	市	市	直接	継続	535,654	30	~	32	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30	237,621		203,967	33,654	30年6月下水道詳細設計発注、30年8月下水道工事発注
																		H31	26,604	164,296	119,702	71,198	元年9月下水道工事発注
																		H32				0	
																		累計	264,225	164,296	323,669	104,852	

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	17	-	5															3	
73	◆	D	-	17	-	5	3	関上東地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内自然排水盛土造成事業	市	市	直接	完了	389,246	30	~	31	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30	311,396		304,696	6,700	30年8月自然排水盛土工事発注
																	H31			6,672	▲ 6,672	2年3月完了
																	H32			0		
																	累計	311,396	0	311,368	28	
																	74	◆	D	-	17	-
H24			0																			
H25			0																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31	163,301	97,592	163,152	97,741	31年4月支援業務発注。																	
H32			0																			
累計	163,301	97,592	163,152	97,741																		
75	◆	D	-	17	-	1	7	関上地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地設計・測量等委託業務	市	市	直接	継続	311,718	31	~	32						
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31	96,905	152,468	82,588	166,785	31年4月支援業務発注。
																	H32			0		
																	累計	96,905	152,468	82,588	166,785	
																	76	◆	D	-	17	-
H24			0																			
H25			0																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31	61,042			61,042																		
H32			0																			
累計	61,042	0	0	61,042																		

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
77	◆	D	-	23	-	4	-	1	閉上コミュニ ティ広場整備 事業	閉上東地 区	市	市	直接	継続	406,321	31	~	31	H23			0			
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31	325,056		323,997		1,059	令和元年6月工事発注。
																			H32					0	
																			累計	325,056	0	323,997		1,059	
																			78	◆	D	-		17	-
H24			0																						
H25			0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
H31	104,833		104,833	0	令和元年7月工事発注。令和2年3月完成。																				
H32				0																					
累計	104,833	0	104,833	0																					
79	◆	D	-	20	-	1	-	4	閉上・下増田 地区防災マ ニュアル整備 事業	閉上地 区・下増 田地区	市	市	直接	継続	5,863	31	~	31					H23		
																			H24			0			
																			H25			0			
																			H26			0			
																			H27			0			
																			H28			0			
																			H29			0			
																			H30			0			
																			H31	4,690			4,690		
																			H32				0		
																			累計	4,690	0	0	4,690		
																			80	◆	D	-	17	-	1
H24			0																						
H25			0																						
H26			0																						
H27			0																						
H28			0																						
H29			0																						
H30			0																						
H31		493,767		493,767																					
H32				0																					
累計	0	493,767	0	493,767																					

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	事業 種別	地区 区分	事業 種別	事業 種別	事業 種別	事業 種別							事業 種別	事業 種別							事業 種別	事業 種別
81	◆	D	-	17	-	5	5	関上東地区被災市街地復興 土地区画整理 事業推進関連 支援業務	市	市	直接	未着手	271,722	32	~	32	H23				0	事業の進捗状況
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		217,377		217,377	
																	H32				0	
																	累計	0	217,377	0	217,377	
																	82	◆	D	-	17	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31		122,200	102,080	20,120																		
H32				0																		
累計	0	122,200	102,080	20,120																		
83		D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	市	市	直接	未着手	87,315	32	~	32						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32		72,762		72,762	
																	累計	72,762	0	0	72,762	

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
										H24	8,451,455	▲ 1,696,213	1,988,142	4,767,100	
										H25	6,398,501	▲ 138,085	4,558,430	1,701,986	
										H26	22,965,843	1,559,961	16,770,700	7,755,104	
										H27	9,968,368	424,337	13,360,163	▲ 2,967,458	
										H28	16,308,488	0	16,607,952	▲ 299,464	
										H29	9,062,809	0	10,991,634	▲ 1,928,825	
										H30	2,933,292	0	7,172,703	▲ 4,239,411	
										H31	2,662,581	0	4,763,698	▲ 2,101,117	
										H32	737,393	0	0	737,393	
								98,635,554	市町村交付分 計		79,663,480	0	76,213,422	3,450,058	
										H23	0	0	0	0	
										H24	62,000	0	26,056	35,944	
										H25	121,780	0	▲ 6,056	127,836	
										H26	147,250	0	18,293	128,957	
										H27	31,000	0	30,562	438	
										H28	0	0	23,790	▲ 23,790	
										H29	0	0	108,011	▲ 108,011	
										H30	0	33,625	11,245	22,380	
										H31	0	39,397	105,750	▲ 66,353	
										H32	0	0	0	0	
								550,799	都道府県交付分 計		362,030	73,022	317,651	117,401	
										H23	174,750	▲ 150,000	0	24,750	
										H24	8,513,455	▲ 1,696,213	2,014,198	4,803,044	
										H25	6,520,281	▲ 138,085	4,552,374	1,829,822	
										H26	23,113,093	1,559,961	16,788,993	7,884,061	
										H27	9,999,368	424,337	13,390,725	▲ 2,967,020	
										H28	16,308,488	0	16,631,742	▲ 323,254	
										H29	9,062,809	0	11,099,645	▲ 2,036,836	
										H30	2,933,292	33,625	7,183,948	▲ 4,217,031	
										H31	2,662,581	39,397	4,869,448	▲ 2,167,470	
										H32	737,393	0	0	737,393	
								99,186,353	合計		80,025,510	73,022	76,531,073	3,567,459	

(様式2E)

名取市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
27	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽集中導入事業	閉上・下増田地区	市	市	直接	継続	24,000	24 ~ 32	H23	0	0	0	0	0	24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12基設置			
										H24	4,050	0	3,742	308					
										H25	3,750	0	2,587	1,163	25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置				
										H26	5,550	0	1,491	4,059	申請に基づき随時交付決定、9基設置				
										H27	4,650	0	1,057	3,593	申請に基づき随時交付決定、4基設置				
										H28	0	0	1,368	▲ 1,368	申請に基づき随時交付決定、5基設置				
										H29	0	0	1,281	▲ 1,281	申請に基づき随時交付決定、4基設置				
										H30	0	0	250	▲ 250	申請に基づき随時交付決定、1基設置				
										H31	0	0	411	▲ 411	申請に基づき随時交付決定、1基設置				
										H32	0	0	0	0					
										累計	18,000	0	12,187	5,813					
										市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計	H24	4,050	0	3,742	308		
市町村交付分		各年度別合計	H25	3,750	0	2,587	1,163												
市町村交付分		各年度別合計	H26	5,550	0	1,491	4,059												
市町村交付分		各年度別合計	H27	4,650	0	1,057	3,593												
市町村交付分		各年度別合計	H28	0	0	1,368	▲ 1,368												
市町村交付分		各年度別合計	H29	0	0	1,281	▲ 1,281												
市町村交付分		各年度別合計	H30	0	0	250	▲ 250												
市町村交付分		各年度別合計	H31	0	0	411	▲ 411												
市町村交付分		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計	24,000	18,000	0	12,187	5,813												
都道府県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H24	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H25	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H26	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H27	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H28	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H29	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H30	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H31	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	0	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	H23	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	H24	4,050	0	3,742	308												
市町村都道府県計		各年度別合計	H25	3,750	0	2,587	1,163												
市町村都道府県計		各年度別合計	H26	5,550	0	1,491	4,059												
市町村都道府県計		各年度別合計	H27	4,650	0	1,057	3,593												
市町村都道府県計		各年度別合計	H28	0	0	1,368	▲ 1,368												
市町村都道府県計		各年度別合計	H29	0	0	1,281	▲ 1,281												
市町村都道府県計		各年度別合計	H30	0	0	250	▲ 250												
市町村都道府県計		各年度別合計	H31	0	0	411	▲ 411												
市町村都道府県計		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	24,000	18,000	0	12,187	5,813												