令和3年3月【第12号】



安全第一で工事を進めてまいりますので、 ご協力のほどよろしくお願いいたします。

横断部基礎部分のコンクリートを打設しました。



実際に設置するコンクリート2次製品です。

これを並べて設置し連結して地下歩道にしていきます。

(プレキャストボックスカルバートと言います。)

MOVE EARTH, MOVE EVERYTHING 日本国土開発 株式会社

基礎部に砕石を敷均しました。

●国道4号増田地内において、道路改良工事(地下歩道工事)を 夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。

●9月末まで工期延伸となりました。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力お願いします。

2月の作業状況について

掘削作業が完了しました。

専用の測定機器で、地耐力 の確認を行った結果、 問題ありませんでした。



東西基礎部分の型枠・鉄筋及び コンクリート打設を行いました。

規制範囲 工事場所 名取北高等学校 增田中学校

規制場所 宫城県名取市増田地内

規制内容 夜間 車線減少 (上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線)

規制時間 22時00分 から 6時00分 まで (昼は車道の規制を行いません)

〇全体工事期間 令和元年 9 月 30 日 至令和 3 年 9 月 30 日

〇全体工事内容 地下歩道構築工事、排水構造物工事、仮設工事

※地下歩道内装工事、電気工事は次期工事になります。


#### コクドくん



シンボルキャラクターのコクドくんです。コク ドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をつい ばみ、また地域の皆様とのコミュニケーション をはかります。



工場で事前に製作したコンクリート2次製品 16 個を設置し、連結して地下歩道を造ります。 その後は、埋戻し作業の準備を行い、覆工板 を撤去する準備を進めていきます。



【発 注 者】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061

【主任監督】: 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039

## 住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り 週間の作業予定をお知らせいたします。

日時	車道規制	時間帯	作業内容
3月1日 月	有	22:00~6:00	地下步道設置準備
3月2日 火	有	22:00~6:00	地下步道設置準備
3月3日 水	有	22:00~6:00	地下歩道設置作業は、ックスカルバート設置)
3月4日 木	有	22:00~6:00	地下歩道設置作業は、ックスカルバート設置)
3月5日 金	有	22:00~6:00	地下歩道設置作業は、ックスカルバート設置)
3月6日 土	有	22:00~6:00	地下歩道設置作業は、ックスカルバート設置)
3月7日 日	無	_	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業 | 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等 により、通常より大きな走行音が発生することもあります。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう お願いします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

2021年2月26日



## 住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り 週間の作業予定をお知らせいたします。

日時	車道規制	時間帯	作業内容
3月8日 月	無	8:30~17:00	地下歩道設置作業(仕上げ作業)
3月8日 月	有	22:00~6:00	地下步道設置作業(設置機材撤去)
3月9日 火	無	8:30~17:00	地下歩道設置作業(仕上げ作業)
3月10日 水	無	8:30~17:00	地下歩道設置作業(仕上げ作業)
3月11日 木	無	8:30~17:00	地下歩道設置作業(仕上げ作業)
3月12日 金	無	8:30~17:00	地下歩道設置作業(仕上げ作業)
3月13日 土	無	8:30~17:00	埋戻し準備作業
3月14日 日	無	_	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業 | 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等 により、通常より大きな走行音が発生することもあります。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう お願いします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

2021年3月5日



## 住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り 週間の作業予定をお知らせいたします。

日時		車道規制	時間帯	作業内容
3月15日 /	月	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月15日 /	月	有	22:00~6:00	舗装修繕作業
3月16日	火	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月17日 7	水	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月18日 2	木	無	8:30~17:00	地下歩道仕上げ作業(防水作業)
3月18日 2	木	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月19日 3	金	無	8:30~17:00	地下歩道仕上げ作業(防水作業)
3月19日 3	金	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月20日 :	土	無		休工
3月21日		無		休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等 により、通常より大きな走行音が発生することもあります。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう お願いします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

2021年3月12日



## 住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り 週間の作業予定をお知らせいたします。

日時	車道規制	带問部	作業内容
3月22日 月	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月22日 月	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業(資材搬入搬出)
3月23日 火	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業(型枠組立)
3月24日 水	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業(型枠組立)
3月25日 木	無	8:30~17:00	地下歩道埋戻し準備作業(型枠組立)
3月26日 金	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し作業(コンクリート打設)
3月27日 土	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し作業(コンクリート打設)
3月28日 日	無	_	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業 | 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等 により、通常より大きな走行音が発生することもあります。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう お願いします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

2021年3月18日



## 住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り 週間の作業予定をお知らせいたします。

日時		車道規制	時間帯	作業内容
3月29日	月	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月30日	火	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
3月31日	水	有	22:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
4月1日	木	有	21:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
4月2日	金	有	21:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
4月3日	土	有	21:00~6:00	地下歩道埋戻し準備作業
4月4日	В	無	_	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

車道路面には覆工板を設置しておりますので、大型車両の通行等 により、通常より大きな走行音が発生することもあります。 ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう お願いします。

4月1日より車道規制時間が21時からに戻りますので、 ご了承をお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、 下記までご連絡ください。

2021年3月26日

