

(様式1)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

名取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	174,750	0
	24	8,509,505	2,001,171
	25	6,685,484	5,038,377
	26	22,508,111	
	27	0	
合計		37,877,850	7,039,548

<参考>	名取市東日本大震災復興交付金基金残高	33,268,478	名取市東日本大震災復興交付金基金の利息額	8,937
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 宮城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	55,000	0
	24	283,507	229,042
	25	3,470,028	1,470,683
	26	5,925,385	
	27	0	
合計		9,733,920	1,699,725

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																		
1	A	-	1	-	1	-	下増田小学校 校舎増築事業 (公立学校施設 整備費国庫 負担事業)	下増田地区 下増田小学校	市	市	直接	継続	367,645	24 ~ 25	23				24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注					
															24	24,000	21,023	-						
															25	251,733	233,202	-	25年9月本体工事発注					
															26									
															27									
															累計	275,733	254,225	0						
2	A	-	4	-	1	-	復興関連埋蔵 文化財発掘調査事業	閉上・下 増田地区 ほか	市	市	直接	継続	40,000	24 ~ 27	23				24年7月調査用重機借上					
															24	7,500	4,327	-						
															25	7,500	7,390	-	25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了					
															26	7,500								
															27									
															累計	22,500	11,717	0						
29	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	名取市全 域	県	県	直接	継続	12,441	24 ~ 24	23				事業計画と調整中。					
															24	9,330	0	-						
															25		0	-						
															26									
															27									
															累計	9,330	0	0						
																				23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
累計	0	0	0																					
																				23				
																				24				
																				25				
																				26				
																				27				
累計	0	0	0																					
(注)													都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0						
	24	9,330	0	0																				
	25	0	0	0																				
	26	0	0	0																				
	27	0	0	0																				
	都道県交付分 計	9,330	0	0																				
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
			24	31,500	25,350	0																		
			25	259,233	240,592	0																		
			26	7,500	0	0																		
27			0	0	0																			
市町村交付分 計	298,233	265,942	0																					
県・市町村交付分 合計	307,563	265,942	0																					

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。

(様式2C)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
3	C	-	7	-	1	-	閉上漁港水産業共同利用施設復興整備事業	閉上地区	市	市	直接	継続	30,000	24 ~ 24	23					
															24	22,500	0	-		
															25		0			
															26					
															27					
累計	22,500	0	0																	
28	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	閉上・下増田地区	県	市	間接	継続	4,100,000	24 ~ 27	23				25年2月、農業用機械及び施設の発注	
															24	75,000	55,992	-		
															25	2,454,961	763,479	-	農業用機械の発注については概ね予定通り。ライスセンター等の建築発注についてH26.5月中に入札予定。	
															26	114,135				
															27					
累計	2,644,096	819,471	0																	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	継続	63,000	23 ~ 27	23	52,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
															24	11,000	43,025	-	25年4月塩分モニタリング業務発注	
															25		1,280			
															26					
															27					
累計	63,000	44,305	0																	
31	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	10,818,000	24 ~ 27	23				25年2月、実施設計発注。	
															24	97,500	85,132	-		
															25	678,750	691,117	-	25年6月、工事発注。	
															26	5,655,750				
															27					
累計	6,432,000	776,249	0																	
32	◆C	-	1	-	2	-	被災農地における早期復興技術の開発事業	農業・園芸総合研究所	県	県	直接	完了	14,468	24 ~ 27	23				24年4月、試験研究業務開始。	
															24	5,787	5,787	-		
															25	5,787	4,668	1,119	25年度で終了	
															26					
															27					
累計	11,574	10,455	1,119																	
33	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	岩沼地区	県	県	直接	完了	4,000	23 ~ 24	23	3,000	0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成業務発注。	
															24	1,000	2,974	1,026		
															25					
															26					
															27					
累計	4,000	2,974	1,026																	
34	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	岩沼地区	県	県	直接	継続	294,000	24 ~ 27	23				25年3月、実施設計発注。	
															24	5,250	1,567	-		
															25	198,750	9,985	-	25年5月、工事発注。	
															26	8,250				
															27					
累計	212,250	11,552	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																	
42	◆	C	-	1	-	2	-	2	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	完了	33,300	24	~	25	23			24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。	
																			24	16,640	8,509	-	
																			25	10,000	6,210	11,921	25年4月課題検討業務発注、7月ワークショップ企画運営業務発注
																			26				
																			27				
																			累計	26,640	14,719	11,921	
49	◆	C	-	7	-	2	-	1	関上水産加工 団地整備計画 策定事業	関上地区	市	市	直接	継続	30,000	25	~	25	23			25年4月整備計画策定業務発注	
																			24				
																			25	24,000	12,600	-	
																			26				
																			27				
																			累計	24,000	12,600	0	
(注)															<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid black; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%);"></div> </div>								
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																							
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																							
都道県 交付分	各年度 別合計	23	55,000	0	0																		
		24	212,177	202,986	1,026																		
		25	3,348,248	1,476,739	13,040																		
		26	5,778,135	0	0																		
		27	0	0	0																		
都道県交付分 計			9,393,560	1,679,725	14,066																		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																		
		24	22,500	0	0																		
		25	24,000	12,600	0																		
		26	0	0	0																		
		27	0	0	0																		
市町村交付分 計			46,500	12,600	0																		
県・市町村交付分 合計			9,440,060	1,692,325	14,066																		

(様式2D)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	中貞山運河線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	1,225,000	24	23				
															24	16,275	0	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
累計	16,275	0	0																
5	D	-	1	-	2	-	牛野一本杉線 道路事業(市 街地相互の接 続道路)	閉上地区	市	市	直接	継続	303,000	24	23				24年10月測量設計発注
															24	38,750	7,274	-	
															25	101,525	125,738	-	
															26	47,275			
															27				
累計	187,550	133,012	0	25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注															
6	D	-	4	-	1	-	下増田地区災 害公営住宅整 備事業	下増田地 区	市	市	直接	継続	3,138,972	24	23				
															24	760,375	0	-	
															25	1,023,750	116,939	-	
															26	962,475			
															27				
累計	2,746,600	116,939	0	25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始															
7	◆D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	閉上地区 下増田地 区	市	市	直接	継続	41,142	24	23				
															24	32,000	0	-	
															25		0	-	
															26	913			
															27				
累計	32,913	0	0																
8	D	-	12	-	1	-	地区公民館耐 震化事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	下増田地 区	市	市	直接	完了	30,000	24	23				24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了
															24	878	780	98	
															25				
															26				
															27				
累計	878	780	98																
9	D	-	16	-	1	-	名取駅前復興 市街地再開発 事業	増田地区	市	市	直接	継続	2,298,355	24	23				24年9月基本構想策定発注
															24	262,920	5,475	-	
															25		31,960	-	
															26	6,442			
															27				
累計	269,362	37,435	0	25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注															
10	D	-	17	-	1	-	(都市再生区 画整理事業) 被災市街地復 興土地区画整 理事業	閉上地区	市	市	直接	継続	18,600,000	24	23				
															24	393,000	0	-	
															25		0	-	
															26	4,205,294			
															27				
累計	4,598,294	0	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	17	-	1														-	1		
11	◆	D	-	17	-	1	-	1	十三塚公園市民 庭球場人工芝張替、夜間 照明設置事業	箱塚地区	市	市	直接	完了	40,000	24	~	24	23			24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整備工事発注、25年3月完成	
																			24	32,000	31,998		1
																			25				
																			26				
																			27				
累計	32,000	31,998	1																				
12	◆	D	-	17	-	1	-	2	市民活動支援 センター復旧 (施設整備)事業	増田西地 区	市	市	直接	継続	400,000	24	~	25	23			24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注 26年3月本体工事発注	
																			24	16,000	5,727		-
																			25	304,000	167,616		-
																			26				
																			27				
累計	320,000	173,343	0																				
13	D	-	17	-	2	-		(都市再生区 画整理事業) 緊急防災空地 整備事業	岡上地区	市	市	直接	継続	4,440,000	23	~	25	23	150,000	0			
																		24	300,000	0		-	
																		25		0		-	
																		26					
																		27					
累計	450,000	0	0																				
14	D	-	17	-	3	-		都市再生事業 計画案作成事業	岡上地区	市	市	直接	継続	800,500	23	~	24	23	24,750	-	24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議 会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注		
																		24	575,625	442,041		-	
																		25		23,453		-	
																		26					
																		27					
累計	600,375	465,494	0																				
15	D	-	20	-	1	-		津波ハザード マップ等整備 事業(都市防 災総合推進 事業)	名取市全 域	市	市	直接	継続	50,000	24	~	25	23			24年10月津波等ソフト対策業務委託発注 25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注		
																		24	15,000	14,986		-	
																		25	22,500	22,286		-	
																		26					
																		27					
累計	37,500	37,272	0																				
16	◆	D	-	20	-	1	-	1	東日本大震災 記録・保存事 業	市内全域	市	市	直接	完了	14,600	24	~	25	23			24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保 存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注	
																			24	11,680	10,386		-
																			25		0		1,294
																			26				
																			27				
累計	11,680	10,386	1,294																				
17	◆	D	-	20	-	1	-	2	コミュニティFM 事業	増田地区 ほか	市	市	直接	継続	50,714	24	~	26	23			24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備 工事発注 25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注、26年 2月中継基地局設置工事設計業務委託発注	
																			24	20,000	10,722		-
																			25	20,000	10,130		-
																			26	571			
																			27				
累計	40,571	20,852	0																				
18	D	-	20	-	2	-		都市防災総合 推進事業	岡上・下 増地区 (一部増 田地区含 む)	市	市	直接	継続	40,000	24	~	24	23			24年4月まちづくり計画策定業務委託発注		
																		24	30,000	28,271		-	
																		25		0		-	
																		26					
																		27					
累計	30,000	28,271	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
19	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(被 災地における 復興まちづくり 総合支援事 業)	増田地区	市	市	直接	継続	1,242,683	24 ~ 27	23				25年1月測量設計業務委託発注
															24	21,600	7,402	-	
															25		2,530	-	25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注
															26	478			
															27				
累計	22,078	9,932	0																
20	D	-	20	-	4	-	防災まちづくり 拠点施設整備 計画策定	閉上・下 増田地区	市	市	直接	完了	946,000	24 ~ 27	23				24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等 業務委託発注
															24	15,000	14,135	-	
															25		0	865	
															26				
															27				
累計	15,000	14,135	865																
21	D	-	20	-	5	-	沿岸地域活性 化振興ビジョ ン策定及び活 性化施設整備 事業	沿岸地域	市	市	直接	完了	50,040	24 ~ 27	23				24年4月ビジョン等策定業務委託発注
															24	15,000	14,222	-	
															25		0	778	
															26				
															27				
累計	15,000	14,222	778																
22	D	-	21	-	1	-	防災集団移転 事業地区下水 道事業	防災集団 移転事業 地域	市	市	直接	継続	500,000	24 ~ 26	23				25年3月調査設計業務委託発注
															24	150,000	4,331	-	
															25	150,000	75,595	-	25年12月管路築造工事発注
															26				
															27				
累計	300,000	79,926	0																
23	D	-	22	-	1	-	防災公園整備 事業(貞山運 河西側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地	閉上地区	市	市	直接	継続	1,600,000	24 ~ 26	23				
															24	533,333	0	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
累計	533,333	0	0																
24	D	-	22	-	2	-	防災公園整備 事業(貞山運 河東側)(都市 再生区画整理 事業(被災市 街地復興土地	閉上地区	市	市	直接	継続	800,000	24 ~ 26	23				
															24	266,666	0	-	
															25		0	-	
															26				
															27				
累計	266,666	0	0																
25	D	-	23	-	1	-	下増田地区防 災集団移転促 進事業(計画 策定費)	下増田地 区	市	市	直接	継続	102,392	24 ~ 26	23				24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託 発注、24年5月事業計画策定業務委託発注
															24	43,395	26,314	-	
															25	32,250	19,306	-	25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注
															26	1,149			
															27				
累計	76,794	45,620	0																
26	D	-	23	-	2	-	下増田地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	下増田地 区	市	市	直接	継続	6,342,347	24 ~ 26	23				24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始
															24	3,171,314	316,471	-	
															25	2,356,954	3,589,039	-	25年9月移転先団地造成工事発注
															26	21,284			
															27				
累計	5,549,552	3,905,510	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	1	-	3	-	川内沢川線道路事業(市街地相互の接続道路)	下増田地区	市	市	直接	継続	1,525,542	24 ~ 27	23				25年1月測量設計業務委託発注	
															24	27,900	27,900	-		
															25	716,100	455	-		
															26	7,838				
															27					
															累計	751,838	28,355	0		
36	D	-	1	-	4	-	増田川線道路事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	826,298	24 ~ 27	23				25年1月測量設計業務委託発注	
															24	15,112	15,112	-		
															25	391,375	13,834	-		
															26	4,317				
															27					
															累計	410,804	28,946	0		
37	D	-	1	-	5	-	(仮称)関上小塚原線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,271,000	24 ~ 27	23					
															24	77,500	0	-		
															25		0	-		
															26					
															27					
															累計	77,500	0	0		
38	D	-	1	-	6	-	小塚原中央線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	314,000	24 ~ 27	23				25年12月測量設計業務委託発注	
															24	77,500	0	-		
															25	8,137	4,650	-		
															26	80,212				
															27					
															累計	165,849	4,650	0		
39	D	-	1	-	7	-	(仮称)関上南北線整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	975,642	24 ~ 28	23				25年1月測量設計業務委託発注	
															24	69,750	53,734	-		
															25		15,942	-		
															26	395,415				
															27					
															累計	465,165	69,676	0		
40	D	-	1	-	8	-	(仮称)関上港北線等整備事業(市街地相互の接続道路)	関上地区	市	市	直接	継続	1,216,200	24 ~ 27	23					
															24	96,100	0	-		
															25		0	-		
															26					
															27					
															累計	96,100	0	0		
41	◆	D	-	17	-	1	-	関上共同体再生・地域資源再発見等事業	関上地区	市	市	直接	完了	12,400	24 ~ 26	23				24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査業務委託発注
																24	3,360	2,294	-	
																25			1,066	
																26				
																27				
																累計	3,360	2,294	1,066	
43	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	(主)塩釜亘理線(関上)	県	県	直接	継続	280,000	24 ~ 27	23				24年9月道路詳細設計契約。	
															24	38,750	14,566	-		
															25		-6,236	-		
															26	147,250				
															27					
															累計	186,000	8,330	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
44	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	名取駅開 上線	県	県	直接	継続	972,000	24	23				24年9月道路詳細設計契約。
															24	23,250	11,490	-	
															25		-4,980		
															26				
															27				
累計	23,250	6,510	0																
45	D	-	1	-	9	-	飯塚開発線道 路事業	下増田地 区	市	市	直接	継続	25,428	24	23				25年1月測量設計業務委託発注
															24	1,937	1,871	-	
															25	17,437	0		
															26	331			
															27				
累計	19,705	1,871	0																
46	D	-	1	-	10	-	北釜線道路事 業 (市街地相互 の接続道路)	下増田地 区	市	市	直接	継続	1,576,569	24	23				25年1月測量設計業務委託発注 26年1月橋梁詳細設計業務委託発注
															24	19,375	19,375	-	
															25	763,375	29,964		
															26	8,635			
															27				
累計	791,385	49,339	0																
47	D	-	13	-	1	-	下増田地区が け地近接等危 険住宅移転事 業	下増田地 区	市	市	直接	継続	235,800	24	23				24年12月個人に対する補助金 25年4月個人に対する補助金
															24	117,900	333	-	
															25	58,950	36,778		
															26				
															27				
累計	176,850	37,111	0																
48	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		市					~	23				24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐 車場整備工事発注 25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注
															24	1,217,810	906,557	-	
															25	189,705	421,496		
															26	2,668,184			
															27				
累計	4,075,699	1,328,053	0																
50	◆	D	-	17	-	1	名取駅西口自 転車等駐車場 整備事業	増田西地 区	市	市	直接	継続	57,345	24	23				25年3月増築・改修工事設計業務委託発注
															24	6,400	4,368	-	
															25	38,380	1,570		
															26	1,096			
															27				
累計	45,876	5,938	0																
51	◆	D	-	17	-	1	閑上地区幼稚 園仮園舎整備 支援事業	下増田地 区	市	市	直接	継続	11,770	25	23				25年4月土地賃貸借契約締結
															24				
															25	3,080	2,904	-	
															26	3,168			
															27				
累計	6,248	2,904	0																
52	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県					~	23				
															24				
															25	121,780	5,160		
															26				
															27				
累計	121,780	5,160	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	23	-	3	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(計画策 定費)	閑上地区	市	市	直接	継続	126,491	25	~	26	23				25年8月事業計画策定業務委託発注
																	24				
																	25	58,500	70,413	-	
																	26	36,368			
																	27				
累計	94,868	70,413	0																		
54	D	-	22	-	3	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(施設整 備))	下増田地 区	市	市	直接	継続	350,109	25	~	27	23				
																	24				
																	25	975	0	-	
																	26	144,908			
																	27				
累計	145,883	0	0																		
55	D	-	22	-	4	-	防災公園整備 事業(下増田 地区(用地取 得))	下増田地 区	市	市	直接	継続	71,027	25	~	26	23				
																	24				
																	25	1,333	0	-	
																	26	46,018			
																	27				
累計	47,351	0	0																		
56	D	-	4	-	2	-	閑上地区災害 公営住宅整備 事業(土地区 画整理区域 内)	閑上地区	市	市	直接	継続	13,449,383	25	~	28	23				
																	24				
																	25				
																	26	2,177,877			
																	27				
累計	2,177,877	0	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	D	-	4	-	3	-	閑上地区災害 公営住宅事業 (土地区画整 理区域外)	閑上地区	市	市	直接	継続	2,928,635	26 ~ 28	23						
															24						
															25						
															26	829,307					
															27						
累計	829,307	0	0																		
58	D	-	13	-	2	-	閑上地区がけ 地近接等危険 住宅移転事業	閑上地区	市	市	直接	継続	2,509,450	25 ~ 27	23						
															24						
															25	140,175					
															26	1,233,150					
															27						
累計	1,373,325	0	0																		
59	D	-	23	-	4	-	閑上地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	閑上地区	市	市	直接	継続	11,531,050	26 ~ 29	23						
															24						
															25						
															26	9,612,356					
															27						
累計	9,612,356	0	0																		
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	62,000	26,056	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	121,780	-6,056	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	147,250	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相 当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計			0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計			331,030				
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完 了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市 街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			174,750				
														24	8,451,455	1,972,079	99				
														25	6,398,501	4,782,598	4,003				
														26	22,495,061	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			37,519,767				
														県・市町村交付分 合計			37,850,797				
															6,754,677	4,102					
															6,774,677						

(様式2E)

名取市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	閉上・下 増田地区	市	市	直接	継続	25,200	24 ~ 27	23				24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12
										24	4,050	3,742	-	基設置
										25	3,750	2,587	-	25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置
										26	5,550			
										27				
										累計	13,350	6,329	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
		都道府県 交付分	各年度 別合計		23	0	0	0						
				24	0	0	0							
				25	0	0	0							
				26	0	0	0							
				27	0	0	0							
		都道府県交付分 計			0	0	0							
		市町村 交付分	各年度 別合計		23	0	0	0						
				24	4,050	3,742	0							
				25	3,750	2,587	0							
				26	5,550	0	0							
				27	0	0	0							
		市町村交付分 計			13,350	6,329	0							
		県・市町村交付分 合計			13,350	6,329	0							