

転倒・落下・移動防止措置等の自主検査チェック表（定期）（例）

実施項目及び確認箇所		検査結果
建物周囲等	街頭の支柱の固定状況（ボルト等の緩み・腐食・変形・損傷）	
	照明器具の取り付け状況（ボルト等の緩み・腐食）、本体の変形・損傷	
	看板及びモニュメント等の固定状況（ボルトの緩み・腐食）本体の腐食・変形・損傷	
	屋外階段の床面の亀裂・変形・損傷、手すりの取り付け状況等	
	自動ドア、回転ドアの取り付け状況、作動状況	
屋上	水槽の固定状況（ボルトの緩み・腐食・変形）、本体の腐食・変形・損傷	
	配管等の固定の状況、接合部の状況（漏れ・腐食・変形）	
	フレキシブルチューブ等緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷）	
	外壁清掃用ロボットアーム又はゴンドラ等の取り付け状況、本体の腐食・変形・損傷・安全装置の機能	
	その他の設備等の固定状況	
エントランス・ロビー	照明設備の取り付け状況（固定ボルトの緩み等）、本体の変形・損傷	
	天井吊り下げ看板等の固定状況・吊り下げロープ、本体の変形・損傷	
	看板、モニュメント等の固定状況、変形・損傷	
	大型の室内植栽等の固定、移動防止措置の状況	
	長いす、ベンチ等の固定、移動防止措置の状況	
電気・空調・機械室等	設備・機器間及び壁体との間隔が保たれているか（物品等を置いていないか）	
	設備・機器の固定状況（固定ボルトの緩み・腐食・変形・損傷）	
	配線、配管等の状況（固定・腐食・変形・損傷）	
	フレキシブルチューブ等緩衝装置の状況（腐食・変形・損傷）	
	壁体の亀裂等による漏水等がないか。	
	区画となる防火戸の腐食・変形・損傷及び閉鎖機能	
	ダクトの固定状況（固定ボルトの緩み・腐食・変形・損傷）	
		統括防火・防災管理者確認

（備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火・防災管理者に報告する。

（凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 ⊗…即時改修